კორექტირებული მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

№	სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე	X თვე	XI თვე	XII თვე	XIII თვე	XIV თვე	XV თვე	XVI თვე	XVII თვე	XVIII თვე	XIX თვე	XX თვე	XXI თვე	XXII თვე	XXIII თვე	XXIV თვე	XXV თვე	XXVI თვე	XXVII თვე	XXVIII თვე	XXIX თვე	XXX თვე
		5 10 15 20 25 31	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 31	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 31	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 31	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 31	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 31	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 31	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 31	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 31	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30
1	მოსამზადებელი სამუშაოები, (ტერიტორიის დაგვალვა, რიონისპირა ნაპირის მოწყობა, ხეების მოჭრა-გაკაფვა, რიონისპირა ნაპირდამცავი გაბიონებით)																														
2	მიწის სამუშაოები საძირკვლის ქვაბულის ამოღება																														
3	საძირკვლის მოწყობა																														
4	-2.80 ნიშნულზე მოპირკეთების სართულის კონსტრუქციის მოწყობა																														
5	±0.00 ნიშნულზე მოპირკეთების სართულის კონსტრუქციის მოწყობა																														
6	+3.30 ნიშნულზე მოპირკეთების სართულის კონსტრუქციის მოწყობა																														
7	+6.45 ნიშნულზე მოპირკეთების სართულის კონსტრუქციის მოწყობა																														
8	+9.60 ნიშნულზე მოპირკეთების სართულის კონსტრუქციის მოწყობა																														
9	+12.75 ნიშნულზე მოპირკეთების სართულის კონსტრუქციის მოწყობა																														
10	+15.90 ნიშნულზე მოპირკეთების სართულის კონსტრუქციის მოწყობა																														
11	+19.05 ნიშნულზე მოპირკეთების სართულის კონსტრუქციის მოწყობა																														
12	+22.20 ნიშნულზე მოპირკეთების სართულის კონსტრუქციის მოწყობა																														
13	+25.35 ნიშნულზე მოპირკეთების სართულის კონსტრუქციის მოწყობა																														
14	+27.85 და +28.50 ნიშნულზე მოპირკეთების სართულის კონსტრუქციის მოწყობა																														
15	ბარე კედლების ბლოკით შენება																														
16	შიდა კედლების და ტიხრების მოწყობა																														
17	კიბეროსანაზომლადგილი სამუშაოები																														
18	შანტრის და ქარის ღიობების მონტაჟი																														
19	მოპირკეთების მოწყობა																														
20	საინჟინრო სამუშაოები																														
21	შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები																														
22	შასაღებ ღია ტერასებიანი სამუშაოები(ჭიშკარი,შეღებვა, გაწმენდა,ბეტონის მოპირკეთება, ღობეების სამუშაოები)																														
23	სარწყავი ნაგებობა																														
24	ტერიტორიის გაწმენდა და მოწესრიგება																														

შესრულებული სამუშაო

შენიშვნა:

1. მშენებლობის დაწყება აითვლება მშენებლობის ნებართვიდან.
2. კალენდარულ თვეში 25 სამუშაო დღე, 2-თვეში 50 დღე შაბათის ჩათვლით, კვირა დასვენების დღედაა ჩათვლილი.
3. კალენდარული გრაფიკის პუნქტებში გათვალისწინებული სამუშაოები არ ნიშნავს მათ დღეებში ბაჭიანურებას, მონიშნულია მათი შესრულების პერიოდები შექმოვნენებისა და კლიმატური პირობების გათვალისწინებით.
4. სამუშაოები აუცილებელია განცორციელდეს შრომის, ელექტრო, ხარძარ-უსაფრთხოებისა და ბუნების დაცვითი ღონისძიებების გათვალისწინებით.
5. მშენებლობის ხანგრძლივობა განისაზღვრება 27 თვით.

ღობეზე გასაკრავი ბანერი



ნახაზის დასახელება:

კორექტირებული მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

ექსპლიკაცია:

პირობითი ნიშნები:

ნაკვეთის საზღვარი

ჭრილის ხაზი

არქიტექტურული ნიშნული

შენიშვნები

1. ნახაზში შეტანილი ყველა ცვლილება უნდა შეთანხმდეს პროექტის ავტორთან.
2. შენობის საპროექტო ნული (+0.00) ტოლია +460.30 აბსოლიტური ნიშნულის
3. პროექტში ყველა ზომა მოცემულია მილიმეტრებში.
4. პროექტი გაკეთებულია დამკვეთის მიერ მოწოდებული ტოპოგეგმის დაფუძველზე.

მისამართი

ქ.ოზურგეთი, ქრისტინა და ხვედმარის ჭუნების შემაერთებელი გზის მიმდებარედ, ნაკვეთი 19/143
საკადასტრო კოდი: 01.11.12.019.807

პროექტის სახელწოდება

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის არქიტექტურული პროექტი

სტადია	პროექტი	არ
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	გ. გენდლიანი	
არქიტექტორი	ი. გოგოხია	
არქიტექტორი	დ. კომახიძე	
შესრულა	დ. კომახიძე	

საპროექტო ლოგო | მისამართი

BIJI ARCHITECTURE

ქ. ოზურგეთი შავთველის №1ა

TEL:
595 55-35-74
599 75-28-88

დაკვეთა №		
სტადია	პროექტი	მასშტაბი
ფორმატი	ფურცლები	1:100
A-3		01.02.2022 წ.