რ.თაბუკაშვილის27 -ში შპს "უტა" საკუთრებაში არსებული კულტურული
მემკვიდრეობის ძეგლზე განსახორციელებელი
სამშ. სამუშაოების წარმოების გრაფიკი

	სამუშაოთა დასახელება	სათ.ავსოსN	განზ. ერთ.	რ-ბა	სულ დღეთა ხანგ-ბა	იანვარი	თებერვალი	მარტი	აპრილი	მაისი	ივნისი	ივლისი	აგვისტო	სექტემბერი	01ტომბერი	ნოემბერი	დეკემბერი	იანვარი	თებერვალი	მარტი	აპრილი	მაისი	ივნისი	ივლისი	აგვისტო	სექტემბერი	01ტომბერი	ნოემბერი	დეკემბერი	იანვარი	ტებერვალი	მარტი	აპრილი
1	თაბაშირ მუყაოს მოწყობა ჭერებზე	1,2,3,4,5,6,7,8,9	მ2	145	181																											
2	დაზიანებული ბათქაშის აღდგენა	1	მ2	25	15																											
3	კედლებზებიაზის გაჭიმვა	1,8,9	მ2	300	29																											
4	საკანალიზაციო ქსელის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	8,12,13	გრ.მ	15	10																											
5	თვიტსწორებადი იატაკებისმოწყობა	12,13,14, 15	მ2	105	33																											
6	კერამოგრანიტის იატაკებისმოწყობა	12,13,14, 15	მ2	105	40																											
7	პლინტუსების მონტაჟი	12,13,14, 15	გრ.მ	50	4																											
8	კედლებზემოწყ. ბიაზის დაგრუნტვა აკრილის საღებავებით	12,13,14, 15	მ2	190	29																											
9	სანვანძების რეკონსტრუქცია	2,3,4,5,6,7	მ2	40	29																											
10	სანტექნიკური სამუშაოებისანკვანძებში	2,3,4,5,6,7	წერტ.	10	19																											
11	თვითსწორებადი იატაკები	2,3,4,5,6,7	მ2	40	10																											
12	ელექტრო სამუშაოებისანკვანძებში	2,3,4,5,6,7	წერტ.	16	9																											
13	კერამიკულიფილების მოწყობა აკედელზე	2,3,4,5,6,7	მ2	150	19																											
14	კერამიკულიფილების მოწყობა იატაკზე	2,3,4,5,6,7	მ2	40	16																											
15	ელ. ჩამრთველებისმოწყობა	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10	წერტ	35	9																											
16	განათების არმატურის (ჭაქლბი , ბრეზი) მონტაჟი	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10	წერტ.	45	15																											
17	სამხატვროსამუშაოებიკედლებსადა ჭერზე	9	მ2	220	441																											

	სულ სამუშაოთახანგრძლიობა				465

გრაფიკი შეადგინა

პროექტის მმართველმა და შპს უტა-ს უფრ. პარტნიორმა

ქეთევან კიღურაძემ