მრავალფუნქციური კომპლექსი/შენობა, ბოგდან ხმელნიცკის ქუჩა №162, (საკ. კოდი: 01.17.11.026.112)

მშენებლობის განხორციელების შენაკრები კალენდარული გეგმა

№	ობიექტისა და სამუშაოების დასახელება	მშენებ. ხანგრძ. თვეებში	თვეების რაოდენობა მშენებლობის პერიოდების მიხედვით																								
			მშენებლობის 24 თვე																								
			I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე	X თვე	XI თვე	XII თვე	XIII თვე	XIV თვე	XV თვე	XVI თვე	XVII თვე	XVIII თვე	XIX თვე	XX თვე	XXI თვე	XXII თვე	XXIII თვე	XXIV თვე
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	მოსამზადებელი სამუშაოები (დროებითი ღობის მოწყობა) **შესრულებული**	1																								
2	შენობის დაკვალვა და მიწის სამუშაოები **შესრულებული**	1																								
3	საძირკვლის ფილის მოწყობა **შესრულებული**	2																								
4	ავტოსადგომის (მიწისქვეშა) სართულის მონოლითური სამუშაოები **შესრულებული**	2																								
5	პირველი (საცხოვრებელი) სართულის მოწყობა (კარკასი) **შესრულებული**	1																								
6	მეორე (საცხოვრებელი) სართულის მოწყობა (კარკასი) **შესრულებული**	1																								
7	მესამე (საცხოვრებელი) სართულის მოწყობა (კარკასი) **შესრულებული**	1																								
8	მეოთხე (საცხოვრებელი) სართულის მოწყობა (კარკასი) **შესრულებული**	1																								
9	მეხუთე (საცხოვრებელი) სართულის მოწყობა (კარკასი) **შესრულებული**	1																								
10	მეექვსე (საცხოვრებელი) სართულის მოწყობა (კარკასი) **შესრულებული**	1																								
11	მეშვიდე (საცხოვრებელი) სართულის მოწყობა (კარკასი) **შესრულებული**	1																								
	მერვე (საცხოვრებელი) სართულის მოწყობა (კარკასი) **შესრულებული**	1																								
	მეცხრე (საცხოვრებელი) სართულის მოწყობა (კარკასი) **შესრულებული**	1																								
	მეათე (საცხოვრებელი) სართულის მოწყობა (კარკასი) **შესრულებული**	1																								
12	მეთერთმეტე (საცხოვრებელი) სართულის მოწყობა (კარკასი) **შესრულებული**	1																								
13	სახურავის და სამანქანოს მოწყობა **შესრულებული**	2																								
14	გარე კედლების შევსება ბლოკით **შესრულებული**	6																								
15	კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების და მოწყობა **შესრულებული**	4																								
16	ბინათა შორის ტიხრების მოწყობა და ოთახთა შორის ტიხრების მოწყობა	4																								
17	ფასადების მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	2																								
18	შიდა და გარე საინჟინრო ქსელების სამუშაოები	2																								
19	შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	2																								
20	ტერიტორიის კეთილმოწყობა-გამწვანება	1																								
21	შენობისა და მის მიმდებარედ დასუფთავების სამუშაოების წარმოება და ობიექტის ექსპლუატ. ჩაბარების წინა სამუშაოები	2																								

1. მშენებლობის ხანგრძლივობა მიღებულია 24 თვის პერიოდში

2. კალენდარულ თვეში მიღებულია 25 სამუშაო დღე შაბათის ჩათვლით, კვირა დასვენების დღედაა ჩათვლილი.

შემსრულებელი: გ.გეგელაშვილი