A3	თბილისი 2022 წ.
შენიშვნები	

კალენდარული გრაფიკი

დ ა რ ჩ ე ნ ი ლ ი ს ა მ უ შ ა ო ე ბ ი

№	სამუშაოთა ჩამონათვალი	2022 წელი		2023 წელი												2024 წელი									
		თვეების რიგითობა		თვეების რიგითობა												თვეების რიგითობა									
		XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
	კონსტრუქციები რკინა-ბეტონის სამუშაოები																								
	გადახურვის მოწყობა																								
	კარ-ფანჯრების მონტაჟი																								
	შენობის კეთილმოწყობა--მოპირკეთება																								
	ტერიტორიის კეთილმოწყობა																								

მშენებლობის მიმდინარეობის ხანგძლივობა 13 თვე (390 დღე)

განმარტებითი ბარათი

მშენებლობა დაწყებული და შესრულებულია მიწის და საძირკვლების სამუშაოების 70% დარჩენილი სამუშაოების ვადა მოცემულია გრაფიკში.

მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი დამუშავებულია ს.ნ და წ 3.01.01–85 –ის თანახმათ შემოკლებულ ვარიანტში.

საპროექტო ობიექტის მდებარეობა თბილისი, ი.ჯავახიშვილის ქ. 12 ნაკვეთი №029/012

ძირითადი მანქანა–მექანიზმების უწყისი:

ავტოთვითმცლელი კამაზი	1 ცალი
ბორტიანი ავტომანქანა ზილ–150	1 ცალი
ავტობეტონმრევი	2 ცალი
ბეტონა ტუმბო	1 ცალი
შესადუღებელი აპარატი ტდმ–500	1 ცალი
სამშენებლო საწევწლა ტ–4	1 ცალი

შემასრულა კახაბერ დეკანოიძე		დამკვეთი შპს „ბაგი ჯეორჯია„ 402044300
		თარიღი 2022 / სტადია მპ / ფურცლები

ქ.თბილისი, ი.ჯავახიშვილის ქ. №12 ნაკვეთი №029/012 მოქალაქე იციკ მოშეს კუთვნილ ტერიტორიაზე მრავალფუნქციური შენობის მუშა პროექტი

მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი

კალენდარული გრაფიკი დარჩენილი სამუშაოები

მაშტაბი: