საპროექტო ობიექტი მდებარეობს ქ.თბილისი მარშალ გელოვანის გამზ. 1 (ს/კ 01.10.10.025.118) მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი დამუშავებულია სამშენებლო ნორმების და წესების მიხედვი.თ საპროექტო შენობა წარმოადგენს სკოლას.

მშენებლობის განხორციელების შენაკრები კალენდარული გეგმა

| ეტაპების № | მშენებლობის განხორციელების პროცესის რიგები და ეტაპები | მშენებლობის საწარმოებლად თვეების მიხედვით | თვეების რაოდენობა მშენებლობის პერიოდების მიხედვით | | |

ა ბლოკი

.განაშენიანების ფართობი (კვ.მ).: 4856,8

საერთო ფართობი (კვ.მ).: 3973,0

საოფისე ფართობი (კვ.მ).: 482,8

საზაფხულო ფართობი (კვ.მ).: 820,6

კიბის უჯრედისა და სადარბაზოს ფართობი (კვ.მ).: 1071,7

დამხმარე ფართობი (კვ.მ).: 145,1

სპორტული მოედნის ფართობი (კვ.მ).: 0

სამშენებლო მოცულობა (კუბ.მ).: 13350,0

0.00 ნიშნულის ზევით (კუბ.მ).: 13050,0

0.00 ნიშნულის ქვევით (კუბ.მ).: 300,0

შენობა-ნაგებობის კონსტრუქციული სიმაღლე (მ).: 17.8.

0.00 ნიშნულის ზევით (მ).: 16.5.

0.00 ნიშნულის ქვევით (მ).: 1.3

.კ1 განაშენიანების კოეფიციენტის საანგარიშო ფართობი (კვ.მ და ასახულიკოეფიციენტში). : 1068,7 0.1

კ2 განაშენიანების ინტენსივობის კოეფიციენტის საანგარიშო ფართობი (კვ.მ დაასახული კოეფიციენტში). : 3618,9 0,4

კ3 გამწვანების კოეფიციენტის საანგარიშო ფართობი (კვ.მ და ასახული კოეფიციენტში).: 3061.4 0.3.

სასწავლო აუდიტორიის ფართობი (კვ.მ): 1452,8

B ბლოკი და დამხმარე შენობა

.განაშენიანების ფართობი (კვ.მ).: 6893,7

საერთო ფართობი (კვ.მ).: 3836,5

საოფისე ფართობი (კვ.მ).: 438,8

საზაფხულო ფართობი (კვ.მ).: 116,0

კიბის უჯრედისა და სადარბაზოს ფართობი (კვ.მ).: 694,9

დამხმარე ფართობი (კვ.მ).: 869,5

სპორტული მოედნის ფართობი (კვ.მ).: 1149,9

სამშენებლო მოცულობა (კუბ.მ).: 15596,0

0.00 ნიშნულის ზევით (კუბ.მ).: 14560,0

0.00 ნიშნულის ქვევით (კუბ.მ).: 1036,0

შენობა-ნაგებობის კონსტრუქციული სიმაღლე (მ).: 17.8.

0.00 ნიშნულის ზევით (მ).: 16.5.

0.00 ნიშნულის ქვევით (მ).: 1.3

.კ1 განაშენიანების კოეფიციენტის საანგარიშო ფართობი (კვ.მ და ასახულიკოეფიციენტში). : 799,8 0.1

კ2 განაშენიანების ინტენსივობის კოეფიციენტის საანგარიშო ფართობი (კვ.მ დაასახული კოეფიციენტში). : 3952,7 0,4

კ3 გამწვანების კოეფიციენტის საანგარიშო ფართობი (კვ.მ და ასახული კოეფიციენტში).: 3061.4 0.3.

სასწავლო აუდიტორიის ფართობი (კვ.მ): 567,4

ც ბლოკი

.განაშენიანების ფართობი (კვ.მ).: 2151,2

საერთო ფართობი (კვ.მ).: 2034,3

საოფისე ფართობი (კვ.მ).: 67,8

საზაფხულო ფართობი (კვ.მ).: 560,5

კიბის უჯრედისა და სადარბაზოს ფართობი (კვ.მ).: 381,7

დამხმარე ფართობი (კვ.მ).: 90,0

სპორტული მოედნის ფართობი (კვ.მ).: 0

სამშენებლო მოცულობა (კუბ.მ).: 8159

0.00 ნიშნულის ზევით (კუბ.მ).: 7227

0.00 ნიშნულის ქვევით (კუბ.მ).: 932.

შენობა-ნაგებობის კონსტრუქციული სიმაღლე (მ).: 17.8.

0.00 ნიშნულის ზევით (მ).: 16.5.

0.00 ნიშნულის ქვევით (მ).: 1.3

.კ1 განაშენიანების კოეფიციენტის საანგარიშო ფართობი (კვ.მ და ასახულიკოეფიციენტში). : 404,7 0.1

კ2 განაშენიანების ინტენსივობის კოეფიციენტის საანგარიშო ფართობი (კვ.მ დაასახული კოეფიციენტში). : 1580,3 0,2

კ3 გამწვანების კოეფიციენტის საანგარიშო ფართობი (კვ.მ და ასახული კოეფიციენტში).: 3061.4 0.3.

სასწავლო აუდიტორიის ფართობი (კვ.მ): 934,3