შპს "ემბავუდ ჯორჯია"

ქ. თბილისი, აღმაშენებლის ხეივანი. შპს "ემბავუდ ჯორია"-ს საკუთრებაში არსებულ ნაკვეთზე ასაშენებელი სავაჭრო ობიექტის პროექტი

მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი

საპროექტო ობიექტის დარჩენილი სამუშაოების ხანგრძლივობა არ განისაზღვრება СниП 1.04.03-85 თანახმად და პროექტით პირობითად მიღებულია **3.0 თვე** / იხილე კალენდარული გეგმა /.

დაამუშავა: / ბ. გოგოლაური /

-ქ. თბილისი 2013წ-

კალენდარული გეგმა T=3.0 თვე

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	სამუშაოების ძირითადი პერიოდი																			
	დარჩენილი სამუშაოები																			
1	სახურავზე ჰიდროიზოლაციის მოწყობა	10																		
2	მოსაპირკეთებელი სამუშაოების დასრულება	20																		
3	ფასადის შეღებვა /მეორე პირი/	20																		
4	გარე კიბის მოპირკეთება	10																		
5	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	კორექტირებული სამუშაოები																			
1	შენობის სახურავზე “5-6” და “ე-ზ” ღერძებში დამხმარე სათავსოს მოწყობა	20																		
2	მეორე სართულზე “ზ” ღერძზე ღიობების ამოშენება	10																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		