ც ნ ო ბ ა

დამკვეთი: მერთ იუმუშაქერ, შ.პ.ს. „იონფაშ ჯორჯია“ (551175117)

საფუძველი: 27.07.2013წ. №12/13206188-16

მისამართი: ქ. თბილისი, სექტორი გლდანი, ულიანოვის ქ.№29

საკ.კოდი: №01.11.03.008.076

პროექტის შეთანხმების და მშენებლობის ნებართვის გაცემის შესახებ ბრძანება – 25.01.2013წ. №508589 (AR1103521); **III-კლასი**

ფუნქციური დანიშნულება: პავილიონი

ობიექტის ადგილზე შემოწმებით (31.07.13) დადგინდა:

„1-12“ ფასადზე: „3-4“ მონაკვეთში „±0.00“ ნიშნულზე დამატებით შექმნილია ფართი 7.50კვ.მ. „9-10“ მონაკვეთში ნაცვლად ალუმინის მინაპაკეტის ვიტრაჟისა მოწყობილია მეტალო-პლასტმასის. „1-12“ მონაკვეთში შემცირებულია პარაპეტის სიმაღლე.

„12-1“ ფასადზე: „12-1“ მონაკვეთში დამატებით მოწყობილია პარაპეტი და სახურავი ნაცვლად თუნუქის ფურცლებით გადახურვისა მოწყობილია რუბეროიდით. „5-4“ მონაკვეთში დამატებით მოწყობილია მსუბუქი ადახურვა.

„გ-ა“ ფასადზე: „ბ-ა“ მონაკვეთში გაზრდილია ვიტრაჟის სიგანე 0.50მ-ით. შემცირებულია პარაპეტის სიმაღლე.

„ა-გ“ ფასადზე: „ა-გ“ მონაკვეთში პირველ სართულზე დამატებით მოწყობილია ორი ფანჯარა, ხოლო „ბ-გ“ მონაკვეთში მეორე სართულზე ღიობი და შევსებულია მინაბლოკით. სახურავზე დამატებით მოწყობილია სავენტილაციო მილები. „+5.80“ ნიშნულზე პროექტში არ ფიქსირდება ნიშა.

ფასადებზე: შეცვლილია ფანჯრებისა და კარების ნახატი. დამატებით მოწყობილია კონდენციონერები და სატელიტური ანტენა. არ არის შესრულებული რუსტით ლესვა. „1-12“ ფასადზე შეცვლილია სალათისფერი ღებვა, ხოლო „გ-ა“ ფასადზე დამატებით შესრულებულია სალათიფერი ღებვა.

„±0.00“ ნიშნულზე: „გ-გ“ ღერძის მიმდებარედ საყრდენ კედელსა და შენობას შორის დამატებით მოწყობილია კარი და კაპიტალური კედელი, რითაც შეიქმნა დახურული ფართი, ასევე დამატებულია კედელი „4-4“ ღერძის მიმდებარედ.

„+3.30“ ნიშნულზე: „2-1“ მონაკვეთში დამატებით მოწყობილია ფილა და კაპიტალური კედელი, რითაც შეიქმნა დამატებითი ფართი 5.00კვ.მ, „4-2“ მონაკვეთში კიბეზე საფეხურების რაოდენობა არ ემთხვევა საპროეტოს და ნაცვლად

ღია კიბისა შექმნილია დახურული, ხოლო მის თავზე შეცვლილია სახურავის კონფიგურაცია, გაბარიტები, მასალა და მისი დახრა არ ემთხვევა საპროექტოს.

„5-1“ მონაკვეთში „გ-გ“ ღერძის გარეთ პროექტში არ ფიქსირდება კოლონები.

შეცვლილია ტერიტორიის კეთილმოწყობა.

საპროექტო შენობის ნაწილი გაცდენილია საკადასტრო წითელ ხაზებს.

ლ. ჯღარკავა

თ. გოგინაშვილი