ქალაქი თბილისი, სამგორის რაიონი, ჭირნახულის ქუჩა #14 (ს.კ. 01.19.28.001.290) -ში სასაწყობე შენობის სამშენებლო სამუშაოების კალენდარული გრაფიკი

მშ. რიგი	მშ. ეტაპი	მშენებლობის განხორციელების პროცესის რიგები და ეტაპები	დღე	თვეები																	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
I	I	მოსამზადებელი სამუშაოები სამშენებლო მოედნის მოწესრიგებით	30																		
	II	გრუნტის ზედაპირის ცვლილება	25																		
	III	გრუნტის ზედაპირის ცვლილების შემდეგ, შენობა ნაგებობის გრუნტზე დაკვალვა და ძირითადი ღერძების დაფიქსირება	15																		
II	IV	შენობა-ნაგებობის მიწის სამუშაოები; შენობა-ნაგებობის ფუძის მოწყობის სამუშაოები; შენობა-ნაგებობის საძირკვლის მოწყობის სამუშაოები; შენობა-ნაგებობების ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა ნულოვან ნიშნულამდე	125																		
	V	შენობა-ნაგებობის ნულოვანი ნიშნულიდან მაქსიმუმ 6.10 ნიშნულამდე ძირითადი კონსტუქციული სისტემის მოწყობა	60																		
	VI	შენობა-ნაგებობის 6.10 ნიშნულიდან 14.35 ნიშნულამდე ძირითადი კონსტუქციული სისტემის მოწყობა	60																		
	VII	შენობა-ნაგებობის სახურავის გადახურვის და არამზიდი კონსტრუქციის მოწყობა	105																		
	VIII	შენობა-ნაგებობის ლოკალური საერთო სარგებლობის საინჟინრო-ტექნიკური ქსელების მოწყობა, ტექნოლოგიური მოწყობილობების მონტაჟი	30																		
	IX	შენობა-ნაგებობის გარე მოპირკეთების სამუშაოები, შიდა მოპირკეთების სამუშაოები	60																		
	X	მიწის ნაკვეთის კეთილმოწყობის სამუშაოები	30																		

მშენებლობის ხანგრძლივობა 18 (თვრამეტი) თვე, მშნებლობის განსაზღვრული ვადის ათვლა განხორციელდება მშენებლობის ნებართვის აღების შემდეგ

შპს ელემენტ კონსტრაქშენის გენერალური დირექტორი:

ლევან ბერაძე