მრავალფუნქციური საცხოვრებელი კომპლექსი სულხან ცინცაძის №26
VI ბლოკის სამუშაოების კალენდარული გრაფიკი

№	ᲬᲔᲚᲘᲬᲐᲓᲘᲡ ᲗᲕᲔᲔᲑᲘ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	კორექტირებით გათვალისწინებული სამუშაოთა ჩამონათვალი												
1	კომერციული ფართის გამოყვნა,კარის მოწყობა												
	დარჩენილი სამუშაოთა ჩამონათვალი												
2	სახურავის მოწყობის დასრულება												
3	გარე კედლების ამოშენების დასრულება												
4	შიდა კედლების ამოშენების დასრულება												
5	სავენტილაციო შახტების ამოშენება სატიხრე ბლოკით (10სმ) - დასრულება												
6	კომერციული ფართის ვიტრინებისა და ბინების კარ-ფანჯრების მონტაჟის - დასრულება												
7	აივნებიდან წყლის გაძაძვანის მოწყობის დასრულება												
8	სადარბაზოს ლესვა; ღებვა; საფეხურების და ბაქნების მოპირკეთების დასრულება												
9	ლიფტის მონტაჟი												
10	ფასადების ლესვა												
11	ფასადების ღებვა												
12	მოპირკეთება												
13	სპეცსამუშაოები (წყალი,კანალიზაცია,სანიაღვრე)												
14	ელექტროობა												
15	გაზი												
16	სამშენებლო ნარჩენების გატანა												
17	ტერიტორიის კეთილმოწყობა												

შეასრულა: ვ. ციმაკურიძე