ქ.თბილისი, ნოდარ ბოხუას ქ. №10 (ს/კ 01.13.02.005.006)

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი. ბლოკი "დ".

მშენებლობის ეტაპები	დღე	თვე											
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
დარჩენილი სამუშაოები													
წასადებზე მონოლითური ელემენტების მოწყობა	120												
წასადებზე მეტალო - პლასტიკის ვიტრაჟების მოწყობა	90												
ლიფტების მონტაჟი	60												
აივნის მოაჯირების მოწყობა	90												
აივნებზე ჰიდროიზოლაციის მოწყობა, მოჭიმვა, მოპირკეთება.	120												
სახურავის მოწყობა	120												
პარკირების კეთილმოწყობა.	60												
ბინათშორისი და ბინის შიდა ტიხრების მოწყობა სამშენებლო ბლოკით.	210												
სადარბაზოების, კიბის უჯრედების, დერეფნების კეთილმოწყობა. ბინებისა და ტექნიკური ფართების კარებების მონტაჟი.	150												
ძირითადი საერთო წყალმომარაგების და საყოფაცხოვრებო წყალარინების ქსელის მონტაჟი.	90												
ძირითადი საერთო ელ.მომარაგების ქსელისა და სუსტი დენების ქსელის მოწყობა.	150												
ძირითადი საერთო ბუნებრივი აირის ქსელის მონტაჟი.	150												
საპროექტო ტრიტორიაზე სანიაღვრე წყალარინების ქსელის მონტაჟი.	90												
ინდივიდუალური კომუნიკაციების მოწყობა.	90												
საპროექტო ტერიტორიის კეთილმოწყობა, მოშანდაკება, გამწვანება.	120												
(საერთო პერიოდის)													
სამშენებლო ნაგვის გატანა.													

კალენდარულ თვეში მიღებულია 25 სამუშაო დღე შაბათის ჩათვლით. კვირა დასვენების დღედაა ჩათვლილი.

ფურცლის სტანდარტი:	დაკვეთის ნომერი №:		ნახაზი	პროექტის სახელწოდება	შპს "არქიტექტრი"	შენიშვნები
A3	მასშტაბი	------	სამუშაოთა კალენდარული გრაფიკი	ბლოკი "დ" მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახელი ქ. თბილისში, ნოდარ ბოხუას №10	ქ.თბილისი, კედლის ქუჩა 10ა ტელ: +995 597 74 49 77	სამუშაოთა კალენდარული გრაფიკი შედგენილია არქიტექტურული და კონსტრუქციული პროექტის გათვალისწინებით.
	თარიღი:	02.12.2024			დირექტორი: მ.მენთეშაშვილი	ქვაბული აუცილებელია მიღებული იქნას ინჟინერ-გეოლოგის მიერ სათანადო აქტით.
	ფურცელი №:	01		ნაწილი: ტექნიკური ლოკუმენტაცია	მთ.ინჟინერი: დ.ბურგენიძე	მშენებლობის სავარაუდო დაწყების თარიღი 01.12.2021 წ
54.0 X 42.0	რაოდენობა:	1			შეადგინა: ნ.ანისიანი	მშენებლობის დასრულების თარიღი 01.01.2025 წ.
						ARCHCENTRE