პროექტი "ახალი დიღომი", განაშენიანების IX ეტაპი, #60-ე, #61-ე, #62-ე, #63-ე, #64-ე და #65-ე ბლოკები

მშენებლობის განხორციელების შენაკრები კალენდარული გეგმა

#	ობიექტისა და სამუშაოს დასახელება	მშენებლობის ხანგრძ. თვეებში	თვეების რაოდენობა მშენებლობის პერიოდების მიხედვით																																		
			I Tve	II Tve	III Tve	IV Tve	V Tve	VI Tve	VII Tve	VIII Tve	IX Tve	X Tve	XI Tve	XII Tve	XIII Tve	XIV Tve	XV Tve	XVI Tve	XVII Tve	XVIII Tve	XIX Tve	XX Tve	XXI Tve	XXII Tve	XXIII Tve	XXIV Tve	XXV Tve	XXVI Tve	XXVII Tve	XXVIII Tve	XXIX Tve	XXX Tve	XXXI Tve	XXXII Tve	XXXIII Tve			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35				
1	მოსამზადებელი სამუშაოები	1																																				
	62-ე და 65-ე ორსართულიანი და მე-60, 61-ე, 63-ე და 64-ე სამსართულიანი ბლოკების მშენებლობა																																					
1	მიწის სამუშაოების წარმოება, რკინა-ბეტონის საძირკვლების მოწყობა, პირველი სართულის იატაკის ფილის მოწყობა	10																																				
2	პირველი სართულის ბლოკის კედლის მოწყობა, მესაბამისი რკინა-ბეტონის სარტყლით.	14																																				
3	სართულშუა გადახურვის, ხის კოჭებისა და ხის იატაკის მოწყობა	16																																				
4	მეორე სართულისა და სახურავის კონსტრუქციის მოწყობა, სარკმლების მოწყობა	16																																				
5	ფასადისა და სახურავის მოწყობის სამუშაოები	15																																				
6	შიდა საინჟინრო (ბუნებრივი აირი, წყალი, კანალიზაცია, ელექტრო ქსელები) ქსელების მოწყობა	12																																				
	გარე ქსელების, გზებისა და ეზოების მოწყობის სამშაოები																																					
7	გარე საინჟინრო ქსელების - ბუნებრივი აირის სამუალო წნევის ქსელის მოწყობა, წყლისა და კანალიზაციის ქსელებისა და ჭების მოწყობა, ელექტრო სადენების მოწყობა	12																																				
8	ეზოებისა და გზების ნიველირება და მოხრეშვა-მოშანდაკება	16																																				
9	ობიექტის დასუფთავება და ექსპლუატაციაში ჩაბარების წინა სამუშაოები	8																																				

1. შენობა -ნაგებობათა მშენებლობნის ხანგრძლივობა მიღებულია 32 თვის პერიოდში

2. კალენდარულ თვეში მიღებულია 25 სამუშაო დღე შაბათის ჩათვლით, კვირა დასვენების დღედ არის ჩათვლილი.

mop-2