№005196 მითითების დანართი (დანართი: 01 (ერთი) ფურცელი)

მის: ქ. თბილისი, ბარბარე ბაირამაშვილის ქუჩა N21 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის (90% საცხოვრებელი, 10% საზოგადოებრივი) კორექტირებული არქიტექტურული პროექტის შესახებ

პროექტის შეთანხმების შესახებ ბრძანება: №7062408 03.06.2024წ IV კლასი

ობიექტის შემოწმების შედეგად დადგინდა:

გეგმა ±0.00 ნიშნულზე: შეცვლილია საფეხურების რაოდენობა ზედა სართულზე ასასვლელ კიბის მარშზე. ,,ზ'' ღერძის გარეთ შეცვლილია ბლოკის კედლის მასალა, კერძოდ მოწყობილია მონოლითური კედელი.

გეგმა +3.00 ნიშნულზე: ,,ზ'' ღერძის გარეთ ,,2-5'' მონაკვეთში ნაწილობრივ შეცვლილია ბლოკის კედლის მასალა, კერძოდ მოწყობილია მონოლითური კედელი. ,,1'' ღერძზე შეცვლილია მონოლითური კედლის მასალა, კერძოდ მოწყობილია ბლოკის კედელი. შეცვლილია ,,1'' ღერძის გარეთ მოწყობილი საყრდენი კედლის სისქე.

გეგმა +6.20 ნიშნულზე: ,,ზ'' ღერძის გარეთ ,,1-2'' მონაკვეთში ნაწილობრივ შეცვლილია ბლოკის კედლის მასალა, კერძოდ მოწყობილია მონოლითური კედელი.

ტექნიკური ხარვეზი: საპროექტო გეგმები ±0.00 და +3.00 ნიშნულებზე მონოლითური კედლების მდებარეობა და კაპიტალური კედლის მასალება ნაწილობრივ არ ემთხვევა კონსტრუქციულ ნაწილს. ნახაზზე ,,საყრდენი კელდების სპეცპიკაცია'' კედლების სიგრძეები არასწორად არის მითითებული. ამავდროულად იგი არ ემთხვევა გეგმებზე წარმოდგენილ საყრდენი კედლების გაბარიტებს.

შეამოწმა: შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი ლუკა გველესიანი

მითითების დანართი ჩაიბარა: _____

_____