პროექტი "ახალი დიღომი", განაშენიანების VII ეტაპი, #53-ე, #54-ე, #55-ე, #56-ე, #57-ე, #58-ე, #59-ე, #60-ე და #61-ე ბლოკები

მშენებლობის განხორციელების შენაკრები კალენდარული გეგმა

#	ობიექტისა და სამუშაოს დასახელება	mSeneb. xangr. TveebSi	თვეების რაოდენობა მშენებლობის პერიოდების მიხედვით																																							
			I Tve	II Tve	III Tve	IV Tve	V Tve	VI Tve	VII Tve	VIII Tve	IX Tve	X Tve	XI Tve	XII Tve	XIII Tve	XIV Tve	XV/Tve	XVI Tve	XVII Tve	XVIII Tve	XIXTve	XX Tve	XIXTve	XX Tve	XXIITve	XXII Tve	XXIII Tve	XXIVTve	XXVTve	XXVI Tve	XXVII Tve	XXVIII Tve	XXIX Tve	XXX Tve	XXXI Tve	XXXII Tve	XXXIII Tve	XXXIV Tve	XXXV Tve	XXXVI Tve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29														
1	მოსამზადებელი სამუშაოები	4																																								
	#53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 da 61-e orsarTuliani saxlebis mSenebloba																																								
1	მიწის სამუშაოების წარმოება, რკინა-ბეტონის საძირკვლების მოწყობა, პირველი სართულის იატაკის ფილის მოწყობა	18																																							
2	პირველი სართულის ბლოკის კედლის მოწყობა, შესაბამისი რკინა-ბეტონის სარტყლით.	19																																							
3	სართულშუა გადახურვის, ხის კოჭებისა და ხის იატაკის მოწყობა	21																																							
4	მეორე სართულისა და სახურავის კონსტრუქციის მოწყობა, სარკმლების მოწყობა	20																																							
5	ფასადისა და სახურავის მოწყობის სამუშაოები	25																																							
6	შიდა საინჟინრო (ბუნებრივი აირი, წყალი, კანალიზაცია, ელექტრო ქსელები) ქსელების მოწყობა	24																																							
	გარე ქსელების, გზებისა და ეზოების მოწყობის სამმაოები																																								
7	გარე საინჟინრო ქსელების - ბუნებრივი აირის საშუალო წნევის ქსელის მოწყობა, წყლისა და კანალიზაციის ქსელებისა და ჭების მოწყობა, ელექტრო სადენების მოწყობა	19																																							
8	ეზოებისა და გზების ნიველირება და მოხრეშვა-მოშანდაგება	22																																							
9	ობიექტის დასუფთავება და ექსპლუატაციაში ჩაბარების წინა სამუშაოები	20																																							

1. შენობა -ნაგებობათა მშენებლობნის ხანგრძლივობა მიღებულია 32 თვის პერიოდში

2. კალენდარულ თვეში მიღებულია 25 სამუშაო დღე შაბათის ჩათვლით, კვირა დასვენების დღედ არის ჩათვლილი.

mop-2