საგადასახადო დავალება N1
Payment Order N1
14.05.2025

რეფ.#/Ref# 462734703

გადამხდელის დასახელება: შპს ბალტიკ ინვესტმენტ გრუპ, 405047701
Sender's Name:

გადამხდელის ანგარიში: GE37BS0000000065936993
Sender's Account:

გადამხდელის ბანკი/Sender's Bank: სს ბაზისბანკი ბანკის კოდი/Bank Code: CBASGE22

თანხა/Amount

15 000.00

თანხა სიტყვიერად/Amount in Words
თხუთმეტი ათასი ლარი და 00 თეთრი

ინფორმაცია პირზე, რომლის მაგივრადაც სრულდება გადახდა
Information on person on behalf of whom the payment is made

დასახელება: შპს ბალტიკ ინვესტმენტ გრუპ, 405047701
Payer's Name:

საიდენტიფიკაციო კოდი/პირადი ნომერი/Payer's ID 405047701

მიმღების დასახელება:
Receiver's Name:
ხაზინის ერთიანი ანგარიში. სხვა შემოსულობები (თვითმმართველი ქალაქი თბილ

მიმღების ანგარიში/სახაზინო კოდი: 300773263
Receiver's Account/Treasury Code:

მიმღების ბანკი/ხაზინა: ბანკის კოდი/Bank Code: TRESGE22
Receiver's Bank/Treasury: სახელმწიფო ხაზინა

ბანკის აღნიშვნები/Remarks of the Bank

ბანკში შემოსვლის თარიღი
Date of receipt to the bank
14.05.2025

გატარებულია ბანკის მიერ
Date of accounting by the bank
14.05.2025

გადახდის დანიშნულება:
Details of Payment:
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) არქიტექტურულ - სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევის გამო

ხელმოწერა/Signature ----------



დამატებითი ინფორმაცია:
Additional Info:
დადგენილება N003025 სამშენებლო სამართალდარღვევის საქმეზე შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) არქიტექტურულ - სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევის გამო

ხელმოწერები
Signatures

Stamp

№003026 შემოწმების აქტის დანართი

ფასადებზე

ნაწილობრივ შეცვლილია ვიტრაჟების ნახატი და გაბარიტი. ნაწილობრივ შეცვლილია მოპირკეთება. დამატებით მოწყობილია მსუბუქი კონსტრუქციის საჩრდილობლები. ნაწილობრივ შეცვლილია საზაფხულო ფართების გაბარიტი და აივნებზე გამყოფ ტიხრების ნაწილს მონაცვლებული აქვს ადგილი. აივნებზე ნაწილობრივ შეცვლილია მოაჯირების მასალა.

კორპუსი B

კიბის უჯრედში ნაწილობრივ შეცვლილია საფეხურების რაოდენობა. "b.D" და "b.3" ღერძების გარეთ ლიფტის შახტასთან დამატებულია კედლები. -6.75 ნიშნულზე "a.1" ღერძის გარეთ "b.b.C- b.b.B" მონაკვეთში სადარბაზოსა და პარკინგის სივრცეს შორის იატაკის დონის ცვლილების გამო შექმნილია საფეხური.

+6.96 ნიშნული: "b.C-b.H" და "b.1- b.3" მონაკვეთში დამხმარე ფართებში ნაწილობრივ მონაცვლებულია მონოლითური კედლების მდებარეობა და შეცვლილია მათი სიგრძე. მონაცვლებულია "b.1" ღერძთან მდებარე კარის და "b.1" ღერძზე მდებარე მონოლითურ კედელში არსებული ღიობის მდებარეობა.

+29.58 ნიშნული: გაზრდილია ნიშნულის სიმაღლე და შეცვლილია იატაკის დონეებს შორის სხვაობა.

საპროექტო ხარვეზი:

"bD-bA" ჭრილში ±0.00 ნიშნულზე "bC-bA" მონაკვეთში ნიშნულის სიმაღლე არ შეესაბამება ამავე მონაკვეთის სხვა ჭრილებში და გეგმებში მითითებულს. საპროექტო ნახაზების გარკვეული ნიშნულების გეგმებზე ნაწილობერივ გამორჩენილია კოლონების მდებარეობის აღნიშვნა. ±0.00 ნიშნულზე "b.5" ღერძის გარეთ "b.F-b.H" მონაკვეთში საპროექტო გეგმაზე მითითებული ვიტრაჟი არ შეესაბამება საპროეტო "b.A-b.D" ფასადზე წარმოდგენილს.

უფროსი სპეციალისტი: _____ ე. კობიაშვილი

დანართი ჩაიბარა (სახელი, გვარი, მიღების თარიღი, ხელმოწერა)

_____

_____