დარჩენილ სამუშაოთა დასრულებაზე მშენებლობის განხორციელების კალენდარული გრაფიკი
ქ. თბილისში, ირაკლი აბაშიძის ქუჩაზე №73 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

№	სამუშაოთა დასრულება	საზომი ერთეული	რაოდენობა	შრომის დანახარჯი	კალენდარული თვეები და დღეები											
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
				კ–დღე	25	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300
1	ფასადებზე საბათქაშო - მოსაპირკეთებელი სამუშაოების დასრულება	მ²	1250	1010			5 200									
2	სადარბაზოში კედლების, კიბის ბაქნების და მარშების ძირების შელესვა	მ²	315	375							5 75					
3	კიბის საფეხურების და ბაქნების მოპირკეთება კერამოგრანიტის ფილებით	მ³	315	486										6 80		
4	ფასადების, კიბის უჯრედის კედლების და ჭერის შეღებვა	მ²	1565	320											6 50	
5	კიბის მარშებზე, აივნებზე და სახურავზე მოაჯირებიე მოწყობა	მ²	346	60,6												3 20
6	კედლების და ტიხრების ამოყვანზე სამუშაოთა დასრულება	მ²	956,7	927,8			8 115									
7	მეტალოპლასტმასის კარ-ფანჯრების, ხის და ლითონის კარებების ჩაყენებაზე სამუშაოთა დასრულება	მ²	719,7	267,3						3 89						
8	იატაკების მოსაწყობი სამუშაოების (დათბუნება, მოსწორება, პატკეტი, მეტლახი) დასრულება	მ²	2320	904,2					5 180							
9	საბათქაშო მოსახვითი სამუშაოთა დასრულება	მ²	10893	2494,5				10 249								
10	სამღებრო სამუშაოები	მ²	1089,3	1375,9									9 150			
11	სამგზავრო ლიფტის დამონტაჟება	კომპ	1	210								3 70				

12	მიწაში ჩაღრმავებულ ავტოფარეხში კედლების მოსწორება მანქანების სადგომო იატაკისა და პანდუსის მოწყობა	მ^2	844	210										4 65		
13	სავენტილაციო სისტემების დამონტაჟება		-	140												4 35
14	წყალსადენ-კანალიზაციის ქსელის მოწყობა	მ	469	106,9								2 53				
15	შიდა ელექტრო მომარაგების ქსელი	მ	392	140,9								2 70				
16	ვენტილაცია	–	_	93										2 46		
17	ეზოს და ქუჩის მხრიდაბმიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა	მ^2	270	141,5												5 25
	ჯამი			9312,7												

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ტექნიკო-ეკონომიკური მაჩვენებლები

– მიწის ნაკვეთის ფართი – 652მ^2;
– მოშენების ფართი – 350 მ^2;
– საერთო სამშენებლო ფართი – 5265 მ^2;
– საერთო-სასარგებლო ფართი – 4397 მ^2
– ავტოსადგომების ფართი – 844 მ^2;
– სამშენებლო მოცულობა – 16785,7 მ^3;
მათ შორის
– 0,00 ნიშნულის ქვევით – 2827,3 მ^3;
– 0,00 ნიშნულის ზევით – 13985,4 მ^3;

შპს „იბერია უძრავი ქონება			მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ირაკლი აბაშიძის ქუჩაზე №73	
პრ. მთ. არქიტექტ	კ. მაჩაიძე		სამუშაოთა ორგანიზაციის პროექტი	სტ-მპ
პრ. მთ. კონსტრ.	გ. ჩიტიკიანი		კალენდარული გრაფიკი	ფურც-1
შეადგინა	ნ. მურჯიკნელი		დარჩენილ სამუშაოთა	ფ-ები 1
			დასრულებაზე	თბ, 2013