ბ/ კალენდარული გეგმა 28.0 თვე

№ ეტ	მშენებლობის განხორციელების პროცესის რიგები და ეტაპები	დღე	თვეები																													
			1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
			15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
	მშენებლობის პირველი რიგი																															
	მშენებლობის განხორციელების მოსამზადებელი სამუშაოები																															
I	სამშენებლო მოედნის მოწესრიგება	30																														
II	შენობა-ნაგებობის ბრუნტზე დაკვალვა და პირითადი ღერძების დაფიქსირება	15																														
	მშენებლობის მეორე რიგი																															
	მშენებლობის განხორციელების პირითადი პერიოდის სამუშაოები																															
III	შენობა-ნაგებობის მიწის სამუშაოები, ნაწილობრივი გამაგრებით	150																														
	შენობა-ნაგებობის შუბის მოწყობის სამუშაოები																															
	შენობა-ნაგებობის საპირკვლის მოწყობის სამუშაოები																															
	პირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა შენობა-ნაგებობის ნულოვან ნიშნულამდე																															
IY	პირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა შენობა-ნაგებობის ნულოვანი ნიშნულიდან:																															
	0.00—6.70 მდე;	45																														
	6.70—13.10 მდე;	45																														
	13.10—19.50 მდე;	45																														
	19.50—25.90 მდე;	45																														
	25.90—32.30 მდე	45																														
	32.30—40.50 მდე	60																														
Y	შენობა-ნაგებობის სახურავებსა და გარეხურვის მოწყობა	90																														
YI	არაგზიდი კონსტრუქციების მოწყობა	150																														
YII	შენობა-ნაგებობის ლოკალური სანიაღვრე სარწყავლობის სანიწყინარე-ტექნიკური ქსელების მოწყობა	60																														
YIII	ტექნოლოგიური მოწყობილობების მონტაჟი	60																														
IX	შენობა-ნაგებობის გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	120																														
X	მიწის ნაკეთობის კეთილმოწყობის სამუშაოები	30																														

შენიშვნა მშენებლობის განსაზღვრული ვადის ათვლა განხორციელდება მშენებლობის ნებართვის აღების დღიდან.

დაამუშავა: / ბ. ბერიძიშვილი /