ბ/ კალენდარული გეგმა **36.0 თვე**

№ ეტ	მშენებლობის განხორციელების პროცესის რიგები და ეტაპები	დღე	თვეები
			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
	მშენებლობის პირველი რიგი		
	მშენებლობის განხორციელების მოსამზადებელი სამუშაოები		
I	სამშენებლო მოედნის მოწესრიგება	60	
II	შენობა-ნაგებობის ბრუნტზე დაკვალვა და პირითადი ღერძების დაშიფსირება	30	
	მშენებლობის მეორე რიგი		
	მშენებლობის განხორციელების პირითადი პერიოდის სამუშაოები		
III	შენობა-ნაგებობის მიწის სამუშაოები "ჭ" ღერძის ბასკვშირივ გამასხრებით) /იხ. პროექტის კონსტ. ნაწილი/	150	
	შენობა-ნაგებობის შუაძის მოწყობის სამუშაოები შუაძის დატკეპნა მიბარესატკეპნით)		
	შენობა-ნაგებობის საძირკვლის მოწყობის სამუშაოები		
	პირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა შენობა-ნაგებობის ნულოვან ნიშნულამდე		
IY	პირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა შენობა-ნაგებობის ნულოვანი ნიშნულიდან:		
	0.00—7.5088მდე;	60	
	7.50—13.90 მდე;	60	
	13.90—20.30 მდე;	60	
	20.30—26.70 მდე;	60	
	26.70—33.10 მდე;	60	
	33.10—39.50 მდე;	60	
	39.50—42.70 მდე	30	
Y	შენობა-ნაგებობის სახურავისა და გადახურვის მოწყობა	60	
YI	არამზიდი კონსტრუქციების მოწყობა	330	
YII	შენობა-ნაგებობის ლოკალური სანიტარული სარწყეველობის საინჟინრო-ტექნიკური ძაბელების მოწყობა	120	
YIII	ტექნოლოგიური მოწყობილობების მონტაჟი	120	
IX	შენობა-ნაგებობის გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	180	
X	მიწის ნაკვეთის კეთილმოწყობის სამუშაოები	60	

შენიშვნები:
1. მშენებლობის განსაზღვრული ვადის ათვლა განხორციელდება მშენებლობის ნებართვის აღების შემდგ.
2. ნებართვის მფლობელი ვალდებულია შეატყობინოს საჯარო ზედამხედველობის ორგანოს მშენებლობის ეტაპის დასრულების შესახებ 10 დღით ადრე.

დაამუშავა: / ბ. გოგოლაური /