ქ.თბილისი, ნოდარ ბოხუას ქ. №10 (ს/კ 01.13.02.005.006)
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი. ბლოკი "დ".

მშენებლობის ეტაპები	დღე	თვე											
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
დარჩენილი სამუშაოები													
ფასადებზე მონოლითური ელემენტების მოწყობა	120												
ფასადებზე მეტალო - პლასტიკის ვიტრაჟების მოწყობა	90												
ლიფტების მონტაჟი	60												
აივნის მოაჯირების მოწყობა	90												
აივნებზე ჰიდროიზოლაციის მოწყობა, მოჭიმვა, მოკირკეთება.	120												
სახურავის მოწყობა	120												
პარკირების კეთილმოწყობა.	60												
ბინათშორისი და ბინის შიდა ტიხრების მოწყობა სამშენებლო ბლოკით.	210												
სადარბაზოების, კიბის უჯრედების, დერეფნების კეთილმოწყობა. ბინებისა და ტექნიკური ფართების კარების მონტაჟი.	150												
ძირითადი საერთო წყალმომარაგების და საყოფაცხოვრებო წყალარინების ქსელის მონტაჟი.	90												
ძირითადი საერთო ელ.მომარაგების ქსელისა და სუსტი დენების ქსელის მოწყობა.	150												
ძირითადი საერთო ბუნებრივი აირის ქსელის მონტაჟი.	150												
საპროექტო ტრიბუნაზე სანიაღვრე წყალარინების ქსელის მონტაჟი.	90												
ინდივიდუალური კომუნიკაციების მოწყობა.	90												
საპროექტო ტერიტორიის კეთილმოწყობა, მოშანდაკება, გამწვანება.	120												
(საერთო პერიოდის)													
სამშენებლო ნაგვის გატანა.													

კალენდარულ თვეში მიღებულია 25 სამუშაო დღე შაბათის ჩათვლით. კვირა დასვენების დღედაა ჩათვლილი

- შესრულებული სამუშაოები
- შესასრულებული სამუშაოები

ფურცლის სტანდარტი:	დაკვეთის ნომერი №:		ნახაზი	პროექტის სახელწოდება	შპს "არქიცენტრი"
A3	მასშტაბი:	------	სამუშაოთა კალენდარული გრაფიკი	ბლოკი "დ" მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახელი ქ. თბილისში, ნოდარ ბოხუას №10	ქ.თბილისი, კოდიას ქუჩა 10ა ტელ: +995 597 74 49 77
54.0 X 42.0	თარიღი:	23.06.2026			დირექტორი: მ.მენთეშაშვილი
	ფურცელი №:	01			მთ.ინჟინერი: დ.ბურჭენიძე
	რაოდენობა:	1		ნახილი: ტექნიკური დოკუმენტაცია	შემდგინა: ნ.ანანიანი

შენიშვნები

სამუშაოთა კალენდარული გრაფიკი შედგენილია არქიტექტურული და კონსტრუქციული პროექტის გათვალისწინებით.

ქვაბული აუსილებელია მიღებული იქნას ინჟინერ-გეოლოგის მიერ სამანადო აქტით.

მშენებლობის სავარაუდო დაწყების თარიღი 01.12.2021 წ

მშენებლობის დასრულების თარიღი 01.01.2025 წ.

ARCHCENTRE