ქ. თბილისი, გორგასლის ჩიხი #2, ნაკვეთზე ს.კ. 01.18.09.005.012 მრავალფუნქციური კომპლექსის/შენობის მშენებლობის განხორციელების შენაკრები კალენდარული გრაფიკი დარჩენილ სამუშაოთა დასრულებაზე კორექტირებული პროექტის მიხედვით

სამუშაოთა ხანგრძლივობა 36 თვე ანუ 1080 სამუშაო დღე

№№	მშენებლობის განხორციელების ეტაპები	დღეები	წლები, თვეები და სამუშო დღეები
			I წელი: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 (30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360)
			II წელი: 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 (390 420 450 480 510 540 570 600 630 660 690 720)
			III წელი: 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 (750 780 810 840 870 900 930 960 990 1020 1050 1080)
1	სახურავის და გადახურვის მოწყობა წყალშემკრებ და წყალჩამომყვან სისტემასთან ერთად (**დასრულება**)	120	120
2	ფასადის შემომზღუდავი და გამყოფი კედლების ამოყვანა-შევსება (**დასრულება**)	360	360
3	ვიტრაჟების და კარ-ფანჯრების ჩაყენება,; მოაჯირების მოწყობა; ბინებში და სადარბაზოებში შესასვლელი კარების ჩაყენება (**დასრულება**)	540	540
4	საბათქაშო სამუშაოები	600	600
5	იატაკის მოსაწყობი სამუშაოები	600	600
6	შიდა საინჟინრო ქსელები და კომუნიკაციების მოწყობა; ლიფტების დამონტაჟება	630	630
7	სამღებრო და მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	600	600
8	შიდა საინჟინრო ქსელებისა და კომუნიკაციების გარესთან მიერთება	210	210
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა, ობიექტის დასუფთავება და ექსპლუატაციაში ჩაბარების წინა სამუშაოები	90	90
10	სამშენებლო ნარჩენების და ნაგვის გატანა	-	საჭიროების მიხედვით

მითითებები: **1**. ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურის მიერ 2022 წლის 26 სექტემბერს კორექტირებული საპროექტო დოკუმენტაციის საფუძველზე გაცემულია მშენებლობის ნებართვა ბრძანებით №6137456, შეთანხმებული კალენდარული გრაფიკით შესრულებულია გაწერილი სამუშაოების გარკვეული ნაწილი. ვინაიდან შეთანხმებულ პროექტში მოხდა მცირედი კორექტირება კალენდარული გრაფიკიც ცალკეული ეტაპების მიხედვით შედგენილია კორექტირებული პროექტის შესაბამისობით დასასრულებელი და შესასრულებელი სამუშაოების გაწერით.

2. კალენდარული გრაფიკის მიხედვით თვეში 30 სამუშაო დღეა, სამუშოების დაწყება-დასრულება უნდა მოხდეს 36 თვის ანუ 1080 სამუშაო დღის პერიოდში. გრაფიკში კალენდარული 1 თვე შეიცვალოს სამუშოთა დაწყების თვის აღნიშვნით თანახმად გაცემული სამსენებლო ნებართვისა.

3. კალენდარულ გრაფიკში გათვალისწინებული სამუშაოები არ ნიშნავს მათ დღეებში გაჭიანურებას. მონიშნულია მათი შესრულების პერიოდები შეყოვნებების გათვალისწინებით. სამუშაოებში ერთვებიან სხვადასხვა ბრიგადები და ნაკადური მეთოდებით აწარმოებენ სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოებს.

4. სამუშაოები აუცილებელია განხორციელდეს შრომის, ელექტრო, ხანძარ-უსაფრთხოებისა და ბუნების დაცვითი ღონისძიებების გათვალისწინებით თანახმად საქართველოს სამშენებლო კანონმდებლობისა.

ი.მ ,,ვერიკო მახვილაძე მშენებლობის ეკონომიკა და ორგანიზაცია''		
თანამდებობა	**გვარი**	**ხელმოწერა**
დირექტორი	ვ. მახვილაძე	
შეადგინა	ნ. მურჯიკნელი	
მშენებლობის განხორციელების კალენდარული გრაფიკი დარჩენილ სამუშაოთა დასრულებაკორექტირებული პროექტის მიხედვით		
ფურცლები	ფურცლის #	თარიღი
2	2	თბილისი 2025