ს ა ა მ შ ე ნ ე ბ ლ ო გ ე ნ გ ე გ მ ა



ე ქ ს პ ლ ი კ ა ც ი ა

1. საპროექტო მრავალფუნქციური შენობა .
2. დროებითი ღობე
3. დროებითი ჭიშკარი
4. სამსენებლო საწყობელა
5. ბეტონის ტუმბოს დროებითი ადგილი
6. არსებული სახლები

პ ი რ ო ბ ი თ ი ა ღ ნ ი შ ვ ნ ე ბ ი

საპროექტო შენობა

არსებული შენობა - ნაგაბობები

გ ა ნ მ ა რ ტ ე ბ ი თ ი პ ა რ ა მ ი

1. მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი დამუშავებულია ÑÍèÌ 3.01.01-85 თანახმად , შემოკლებულ ვარიანტში.
2. საპროექტო ობიექტი , სასტუმროს შენობა ბოჯორმის №3 , კარკასული ტიპისაა , 6 სართულიანი , სარდაფით, შიგა და გარე კედლები წყრილი , დრუტანიანი ბლოკისაგან .
3. თბილისის ტერიტორიის ძოგადი რაიონირების სქემის მიხედვით, სამშენებლო უბანი მიეკუთვნება 8 ბალიან ზონას .
4. საპროექტო ობიექტის მშენებლობის ხანგრძლივობა განისაზღვრება ÑÍèÌ 1.04.03-85 , გვ. 259 , პ.6 -ის მიხედვით Ò = 8.75 თვეს.
5. სამშენებლო სამუშაოების განხორციელება მოხდება მოძრავი ბეტონის ტუმბოს საშუალებით , ამწის და საწევლას დახმარებით . საწევლას დაყენება მოხდეს " 2-2 " ღერძზე . პირველ რიგში გათვალისწინებულია რკ. ბ. მონოლითური კარკასის მოწყობა .
6. რკ. ბეტონის სამუშაოების განხორციელება მოხდეს ÑÍèÌ III-4-80, გვ. 44-47 მიხედვით .
7. მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტში მომუშავეთა შრომის უსაფრთხოების და სანიტარულ- ჰიგიენური ნორმების დაცვა მიღებულია ÑÍèÌ III-4-80 მიხედვით.

გ ა მ ო ყ ე ნ ე ბ უ ლ ი ს ა მ შ ე ნ ე ბ ლ ო ტ ე ქ ნ ი კ ი ს მ ა ხ ვ ი ე ნ ე ბ ლ ე ბ ი

Autobetonpumpe MM -26 ტექნიკური დახასიათება

	მ ა ხ ვ ი ე ნ ე ბ ე ლ ი	პ ა რ ა მ ე ტ რ ი
1	აწევის სიმაღლე	25.60 მ
2	შვერა	22.00 მ
3	ჩაწევის სიღრმე	16.00 მ
4	მობრუნების კუთხე	360°
5	მანძანების ზომები	2.5 X 3.85 X 6.2 მ

ТП - 3А ტექნიკური დახასიათება

	მ ა ხ ვ ი ე ნ ე ბ ე ლ ი	პ ა რ ა მ ე ტ რ ი
1	ტვირთამწეობა	320.0 კგ
2	აწევის სიმაღლე	18.00 მ
3	აწევის სიჩქარე	0.50 მ / წ
4	ზომა	1.50 მ - 0.90 მ

ARCHITECTURE
NEO-A
CONSULTING
ანდრო კათალიფოზის №54 ტელ: +(995 32) 90 58 85

რევიზია

თარიღი	ნომერი	აღწერა

პროექტი

სასტუმრო ბოჯორმის ქ. №3-ში

ნახაზი

მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი

მასშტაბი	ფორმატი	თარიღი
	A3	29.07.2013

ტომი

პროექტის ნომერი	001	ფურცელი
ფაილის სქემა	DWG	1

№№	სამუშაოს დასახელება	გან-ბა	რ-ბა	1 თვე				2 თვე				3 თვე				4 თვე				5 თვე				6 თვე				7 თვე				8 თვე				9 თვე			
				1 კვირა	2 კვირა	3 კვირა	4 კვირა	1 კვირა	2 კვირა	3 კვირა	4 კვირა	1 კვირა	2 კვირა	3 კვირა	4 კვირა	1 კვირა	2 კვირა	3 კვირა	4 კვირა	1 კვირა	2 კვირა	3 კვირა	4 კვირა	1 კვირა	2 კვირა	3 კვირა	4 კვირა	1 კვირა	2 კვირა	3 კვირა	4 კვირა	1 კვირა	2 კვირა	3 კვირა	4 კვირა	1 კვირა	2 კვირა	3 კვირა	4 კვირა
1	V სართ. რკბეტ-ს კარკასის და გადახ. ფილის მოწყობა	დღე	24																																				
2	VI სართ. რკბეტ-ს კარკასის და გადახ. ფილის მოწყობა	დღე	24																																				
3	სახშრავზე VII(არასრული) სართულის ლითონისკარკასის მოწყობა	დღე	12																																				
4	რკინა ბეტონის აივნის ფილის მოწყობა	დღე	25																																				
5	გარე კედლების მოწყობა	დღე	28																																				
6	ბრტყელი სახურავის მოწყობა	დღე	21																																				
7	შიდა ტიხრებისა და კიბის მოწყობა	დღე	35																																				
8	I-VI სართულებზე სატაკების ქვიშა-ცემენტის მოჯიმვის მოწყობა	დღე	42																																				
9	კარ-ფანჯრების მოწყობა	დღე	18																																				
10	ფასადების ლესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	დღე	35																																				
11	შიდა წყალსადენ-კანალი-ზაციის ქსელის მოწყობა	დღე	12																																				
12	შიდა ელგაყვანილობის ქსელის მოწყობა	დღე	18																																				
13	შიდა გათბობის ქსელის მოწყობა	დღე	12																																				
14	შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	დღე	65																																				
15	იატაკების მოწყობა	დღე	35																																				
16	პირველ სართულზე ვიტრაჟების მოწყობა	დღე	8																																				

ARCHITECTURE
NEO-A
CONSULTING
ანდრონიკაშვილის №54 ტელ: +(995 32) 90 58 85

რევიზია

თარიღი	ნომერი	აღწერა

პროექტი

სასტუმრო კომპლექსის ქ. №3-ში

ნახაზი

მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი

მასშტაბი	ფორმატი	თარიღი
	A3	29.07.2013

ფაილი

პროექტის ნომერი	001	ფურცელი
ფაილის სქემა	DWG	2

№№	სამუშაოს დასახელება	გან-ბა	რ-ბა	1 თვე				2 თვე				3 თვე				4 თვე				5 თვე				6 თვე				7 თვე				8 თვე				9 თვე			
				1 კვირა	2 კვირა	3 კვირა	4 კვირა	1 კვირა	2 კვირა	3 კვირა	4 კვირა	1 კვირა	2 კვირა	3 კვირა	4 კვირა	1 კვირა	2 კვირა	3 კვირა	4 კვირა	1 კვირა	2 კვირა	3 კვირა	4 კვირა	1 კვირა	2 კვირა	3 კვირა	4 კვირა	1 კვირა	2 კვირა	3 კვირა	4 კვირა	1 კვირა	2 კვირა	3 კვირა	4 კვირა	1 კვირა	2 კვირა	3 კვირა	4 კვირა
17	წასალების სამღებრო სამუშაოები	დღე	10																																				
18	შიდა სამღებრო სამუშაოები	დღე	64																																				
19	ბარე საინჭრო კომუნიკაციების მიერთება	დღე	7																																				
20	შენობის გარშემო კეთილმოწყობის სამუშაოები	დღე	12																																				
21	სამშენებლო ნაგვის ბატანა	დღე	31																																				
22	ესკავაცია	დღე	7																																				

ARCHITECTURE
NEO-A
CONSULTING
ანტონ კათალიკოსის №54 ტელ: +(995 32) 90 58 85

სტადია

თარიღი	ნომერი	აღწერა

პროექტი

სასტუმრო ბოჯორმის ქ. №3-ში

ნახაზი

მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი

მასშტაბი	ფორმატი	თარიღი
	A3	29.07.2013

შენიშვნა

პროექტის ნომერი	001	შენობების	3
ფაილის სქემა	DWG		