ც ნ ო ბ ა

დამკვეთი: ვასილ ჯანჯღავა

საფუძველი: 17.12.2013წ 12/13351228-16

მისამართი: ქ.თბილისი, სექტორი-ტაბახმელა, სოფელი წავკისი

საკ.კოდი: 81.02.01.916

პროექტის შეთანხმების და მშენებლობის ნებართვის გაცემის შესახებ ბრძანება: 26.12.2012 წ. №486016 AR192289

ფუნქციური დანიშნულება: ინდივიდუალური ერთბინიანი საცხოვრებელი სახლი

II კლასი

ობიექტის ადგილზე შემოწმებით (24.12.13) დადგინდა:

„3-1" ფასადზე: +3.30 ნიშნულზე შეცვლილია კარის ნახატი. +6.05 ნიშნულზე „3-3" და „2-2" ღერძებთან მოწყობილია ხის კოჭები. ამავე ნიშნულის ზემოთ „3-2" მონაკვეთში შეცვლილია ფანჯრის გაბარიტი.

„ა-დ" ფასადზე: „ა-ბ" მონაკვეთში გაუქმებულია კიბე და ბაქანი და დაბალი კედლები. „ბ-ბ" ღერძთან მოწყობილია მილი. +3.30 ნიშნულზე აივანზე გაუქმებულია დაბალი კაპიტალური სვეტი. „ა-ბ" მონაკვეთში კედლი გასქელებულია და შეცვლილია ფორმა. +5.00 და +7.40 ნიშნულზე „ა-ა" ღერძთან გაზრდილია გადახურვის სიგრძე.

„დ-ა" ფასადზე: „ბ-ბ" ღერძთან გაუქმებულია სავენტილაციო მილი.

„1-3" ფასადზე: -1.40 ნიშნულზე გაზრდილია ფრამუგების გაბარიტი. ±0.00 ნიშნულზე „1-2" მონაკვეთში შეცვლილია ვიტრაჟების ნახატი და გაბარიტი. „2-3" მონაკვეთში შეცვლილია ღიობის ფორმა. ამავე და +3.20 ნიშნულებზე „1-3" მონაკვეთში ფილა გასქელებულია. +3.20 ნიშნულზე „1-2" მონაკვეთში შეცვლილია ფანჯრების გაბარიტი. +6.05 ნიშნულის ზემოთ „2-3" მონაკვეთში შეცვლილია ფანჯრის ნახატი.

ფასადები შესაღებია. შეცვლილია დეკორატიული ლესვის ნახატი. შენობის ძირში ნაწილობრივ გაუქმებულია დეკორატიული ქვით მოპირკეთება. მოაჯირები გაუქმებულია. მოწყობილია წყალმიმღები მილები. გადახურვის ძირი შესაფუთია, ხოლო ტერიტორია მოსაწყობია.

პროექტის ხარვეზი: „დ-დ" ღერძთან საფეხური გაუქმებულია რენდერის მიხედვით.

შეამოწმა _____ გ. ბაღაშვილი

შეამოწმა _____ ბ. პაკელიანი