კალენდარული გრაფიკი, დარჩენილი სამუშაოები

№	სამუშაოთა ჩამონათვალი	თვეების რიგითობა																							
		2014 წელი												2015 წელი											
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	მოსამზადებელი სამუშაოები																								
	მიწის სამუშაოები																								
	ფუნდამენტი ნულოვანი ციკლის ამოყვანა																								
	კონსტრუქციები IV-V სართულის მზიდი კონსტრუქციების ამოყვანა																								120 დღე
	კონსტრუქციები VI-X სართულის მზიდი კონსტრუქციების ამოყვანა																								184 დღე
	შუშების მონტაჟი																								212 დღე
	სახურავის მოწყობა საზაფხულო ფართების კეთილმოწყობა																								181 დღე
	შენობის კეთილმოწყობა																								184 დღე
	ტერიტორიის კეთილმოწყობა																								122 დღე

მშენებლობის დარჩენილი სამუშაოების ხანგძლივობა 22 თვე

განმარტებითი ბარათი

მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი დამუშავებულია ს.ნ და წ 3.01.01–85 –ის თანახმათ შემოკლებულ ვარიანტში.
საპროექტო ობიექტის მდებარეობა ქ.თბილისი, ძველი თბილისის რაიონი (მთაწმინდა–კრწანისი)
გუდიაშვილის ქუჩა №3 , მრავალფუნქციური შენობა (მუზეუმი, სასტუმრო, ოფისები)

სამუშაოებში შესრულებულია შემდეგი სამუშაოები:
ა. სამშენებლო მოედნის მოწყობა.
ბ. დროებითი დამხმარე საწყობების მოწყობა მასალების და ინვენტარის შესანახად.
გ. მოწყობილია ფუნდამენტი
დ. ნაწილი კონსტრუქციია შესრულებულია

	შ.პ.ს. „ემ დი ჯგუფი„	
დირექტორი დავით ბერულავა		დამკვეთი შპს „სიტი ემ„
შეასრულა ჯაბა მერცხვალაძე		თარიღი: 2014 / სტადია / ფურცლები
ქ.თბილისი, ძველი თბილისის რაიონი (მთაწმინდა–კრწანისი) გუდიაშვილის ქუჩა №3 , მრავალფუნქციური შენობა (მუზეუმი, სასტუმრო, ოფისები)		
მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი დარჩენილი სამუშაოები		
კალენდარული გრაფიკი		მაშტაბი: