მრავალფუნქციური კომპლექსი
(დ. აღმაშენებლის ხეივანი, მე-10კმ)

მშენებლობის განხორციელების შენაკრები კალენდარული გეგმა

№	ობიექტისა და სამუშაოების დასახელება	მშენებ. ხანგრ. თვეებში	თვეების რაოდენობა მშენებლობის პერიოდების მიხედვით																							
			მშენებლობის I წელი												მშენებლობის II წელი											
			I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე	X თვე	XI თვე	XII თვე	XIII თვე	XIV თვე	XV თვე	XVI თვე	XVII თვე	XVIII თვე	XIX თვე	XX თვე	XXI თვე	XXII თვე	XXIII თვე	XXIV თვე
1	2	3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	მოსამზადებელი სამუშაოები; დროებითი ქსელებისა და სათავსების მოწყობა	1																								
	დემონტაჟი-გასუფთავება																									
1	არსებული კარ-ფანჯრების, სახურავის ფენილისა და სხვადასხვა კონსტრუქციების დემონტაჟი და გატანა ტერიტორიიდან	2																								
2	არსებული მელებვების და ხალესობების სრული მოხსნა, იატაკების გასუფთავება, ჭერების მოხსნა და ნაგვის გატანა სამშ. მოედნიდან	2																								
3	არსებული შენობის სრული გაწმენდა კარკასამდე და მომზადება სარეკონსტრუქციოდ (სარემონტოდ)	3																								
	საძირკველ-სარემონტო საშუალოები და ახალი დაშენების მოწყობა																									
1	ახალი სართულის ლითონის მსუბუქი კარკასის მოწყობა	2																								
2	ახალი სართულის გარე კედლების შევსება სენდვიჩ პანელებით და გარე კარ-ფანჯრების მონტაჟი	1																								
3	სახურავის მოწყობა (ქვეშ სანივნივე სისტემით და მოსამზადებელი ფენებით)	2																								
4	დაშენებული სართულის შიდა გეგმარების მოწყობა (კედლები; ტიხრები)	2																								
5	მთლიანი ფასადების მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	8																								
6	არსებული ფასადზე ახალი გარე კარ-ფანჯრებისა და ვიტრაჟების მონტაჟი	2																								
7	შიდა სარემონტო-მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	9																								
8	შიდა საინჟინრო ქსელების მონტაჟი	7																								
9	გარე საინჟინრო ქსელების მონტაჟი	2																								
10	ძირდუბაოე ტუოიტოოოიის კეოიილილძოწყობა (ფაოე კიბეების, გამწვანების; დია ავტოსადგომებისა და მისასვლელი გზების მოწყობა)	6																								
11	ობიექტის დასუფთავება და ობიექტის ექსპლუატ. ჩაბარების წინა სამუშაოები	1																								

1 შენობა-ნაგებობათა მშენებლობის ხანგრძლივობა მიღებულია 24 თვის პერიოდში.

2. კალენდარულ თვეში მიღებულია 25 სამუშაო დღე შაბათის ჩათვლით, კვირა დასვენების დღედაა ჩათვლილი.