შპს “ *ე ს კ ი ზ ი-XXI* “

ქ. თბილისში, გურამიშვილის გამზ. №78-ში მრავალფუნქციური საცხოვრებელი კომპლექსის კორექტირებული პროექტი
ბლოკი “C”, “D” და “E”

მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი
/ კალენდარული გეგმა დარჩენილ სამუშაოებზე /

საპროექტო ობიექტის მშენებლობის ხანგრძლივობა არ განისაზღვრება **СниП** 1.04.03-85 თანახმად. დარჩენილ სამუშაოებზე /იხილე ფოტოები / ხანგრძლივობა პროექტით მიღებულია 12 თვე / იხილე კალენდარული გეგმა /.

დაამუშავა: /ო. დუმბაძე /

-ქ. თბილისი 2013წ-

ასაშენებელი ობიექტის მშენებლობის ხანგრძლივობის გაანგარიშება

1	ობიექტის დასახელება	მრავალფუნქციური საცხოვრებელი კომპლექსი
2	სახარჯთაღრიცხვო დირებულება	----------
3	მშენებლობის დაწყების თარიღი	----------
4	ობიექტის ჩაბარების თარიღი	----------
5	მშენებლობის ხანგრძლივობა	264 დღე /12 თვე/
6	ობიექტის საპროექტო სიმძლავრე	----------
საფუძველი: სნ და წ 1.04.03-85. თავი - 3, პუნქტი - 1.		

მშენებლობის კალენდარული გეგმა

ობიექტის და სამუშაოთა დასახელება	მშენებლობის პერიოდი (თვეები)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
D და E ბლოკებში კომერციულ ფართებზე კარ-ფანჯრის მონტაჟი												
ავტოფარეხის მოწყობის დასრულება												
საძადგილების მოწყობა												
D და E ბლოკებში კომუნიკაციების მოწყობის დასრულება												
საჩრდილობელის მოწყობა												
ტრანსფორმატორის ნაგებობის მოწყობა												
ღობეების მოწყობა												
პანდუსის მოწყობის დასრულება												
ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოები												
გამწვანების სამუშაოები												

მშენებლობის წარმოების გრაფიკი

სამშაოთა ხანგრძლივობა - 12 თვე

რიგ.№	სამუშაოთა დასახელება	სამშაოს ხანგრძლ. დღე	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12		
			10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	31	10	20	28	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
1	D და E ბლოკებში კომერციულ ფართებზე კარ-ფანჯრის მონტაჟი	61																																			
2	ავტოფარეხის მოწყობის დასრულება	92																																			
3	სარდაფების მოწყობა	90																																			
4	D და E ბლოკებში კომუნიკაციების მოწყობის დასრულება	181																																			
5	საჩრდილობელის მოწყობა	122																																			
6	ტრანსფორმატორის ნაგებობის მოწყობა	92																																			
7	ღობეების მოწყობა	123																																			
8	პანდუსის მოწყობის დასრულება	92																																			
9	ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოები	152																																			
10	გამწვანების სამუშაოები	62																																			

შეადგინა ო.დუმბაძე