სასტუმრო ხვამლის ქუჩაზე

მშენებლობის განხორციელების შენაკრები კალენდარული გეგმა

№	ობიექტისა და სამუშაოების დასახელება	მშენებ. ხანგრ. თვეებში	თვეების რაოდენობა მშენებლობის პერიოდების მიხედვით												თვეების რაოდენობა მშენებლობის პერიოდების მიხედვით											
			მშენებლობის I წელი												მშენებლობის II წელი											
			I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე	X თვე	XI თვე	XII თვე	I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე	X თვე	XI თვე	XII თვე
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	მოსამზადებელი სამუშაოების წარმოება (დროებითი შემოღობვა; ქსელებისა და შენობა ნაგებობების მოწყობა)	1																								
2	არსებული შენობის დემონტაჟი და ტერიტორიის გასუფთავება	2																								
3	მიწის სამუშაოების წარმოება და მონოლითური რკინაბეტონის საძირკვლების მოწყობა.	2																								
4	მონოლითური რკინაბეტონის მინუსი სართულის ამოყვანა და შენობის გადახურვა 0.00ნიშნულამდე	3																								
5	მონოლითური რკინაბეტონის მიწისზედა კარკასის ამოყვანა, გადახურვებისა და კიბის უჯრედის მოწყობა	10																								
6	ამწის მონტაჟი და შემდეგ დემონტაჟი	8																								
7	კედლების შევსება (გარე და შიდა კედლების წყობების ამოყვანა)	8																								
8	სახურავის, აივნებისა და ტერასების მოწყობა-მოპირკეთების სამუშაოები	10																								
9	ფასადების სარემონტო მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	8																								
10	შიდა სარემონტო მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	12																								
11	შიდა საინჟინრო ქსელებისა და მოწყობილობების მონტაჟი	8																								
12	ტერიტორიის კეთილ.-გამწვანება და მიმდებარედ მოპირკეთება	2																								
13	შენობისა და მის მიმდებარედ დასუფთავების სამუშაოების წარმოება და ობიექტის ექსპლუატ. ჩაბარების წინა სამუშაოები	1																								

1 მშენებლობის ხანგრძლივობა მიღებულია 24 თვის პერიოდში

მოპ-1

2. კალენდარულ თვეში მიღებულია 25 სამუშაო დღე შაბათის ჩათვლით, კვირა დასვენების დღედაა ჩათვლილი.