კალენდარული გრაფიკი, დარჩენილი სამუშაოები

№	სამუშაოთა ჩამონათვალი	თვეების რიგითობა																						
		2014 წელი												2015 წელი										
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	მოსამზადებელი სამუშაოები																							
	მიწის სამუშაოები																							
	ფუნდამენტი ნულოვანი ციკლის ამოყვანა																							
	კონსტრუქციები IV-V სართულის მზიდი კონსტრუქციების ამოყვანა																							30 დღე
	კონსტრუქციები VI-X სართულის მზიდი კონსტრუქციების ამოყვანა																							184 დღე
	შუშების მონტაჟი																							212 დღე
	სახურავის მოწყობა საზაფხულო ფართების კეთილმოწყობა																							181 დღე
	შენობის კეთილმოწყობა																							184 დღე
	ტერიტორიის კეთილმოწყობა																							122 დღე

მშენებლობის დარჩენილი სამუშაოების ხანგძლივობა 19 თვე

განმარტებითი ბარათი

მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი დამუშავებულია ს.ნ და წ 3.01.01–85 –ის თანახმათ შემოკლებულ ვარიანტში.

საპროექტო ობიექტის მდებარეობა ქთბილისი, ძველი თბილისის რაიონი (მთაწმინდა–კრწანისი) გუდიაშვილის ქუჩა №3 , მრავალფუნქციური შენობა (მუზეუმი, სასტუმრო, ოფისები)

სამუშაოებში შესრულებულია შემდეგი სამუშაოები:

ა. სამშენებლო მოედნის მოწყობა.

ბ. დროებითი დამხმარე საწყობების მოწყობა მასალების და ინვენტარის შესანახად.

გ. მოწყობილია ფუნდამენტი

დ. ნაწილი კონსტრუქცია შესრულებულია

	შ.პ.ს. „ემ დი ჯგუფი„	
დირექტორი დავით ბერულავა		დამკვეთი შპს „სიტი ემ„
შეასრულა ანა მურცხვალაძე		თარიღი: 2014 / სტადია / ფურცლები
ქთბილისი, ძველი თბილისის რაიონი (მთაწმინდა–კრწანისი) გუდიაშვილის ქუჩა №3 , მრავალფუნქციური შენობა (მუზეუმი, სასტუმრო, ოფისები)		
მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი დარჩენილი სამუშაოები		
კალენდარული გრაფიკი		მაშტაბი: