# ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის საქალაქო სამსახური

№ ზ-12/14261721-16

"23" 09 2014 წ.

## ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა

ქ. თბილისში, სექტორი სამგორი, კახეთის გზატკეცილი №110ა-ში (საკ. კოდი №01.19.13.001.016) მდებარე მშენებლობადამთავრებული ობიექტის (ღვინის ქარხანა) ექსპლუატაციაში მიღებაზე უარის თქმის შესახებ.

არქიტექტურული პროექტის შეთანხმებისა და მშენებლობის ნებართვის გაცემის შესახებ ბრძანება – №713732 29.05.2013წ.

სამსახურის სპეციალისტების მიერ ქ. თბილისში, სექტორი სამგორი, კახეთის გზატკეცილი №110ა-ში (საკ. კოდი №01.19.13.001.016) მდებარე მშენებლობადამთავრებული ობიექტის ადგილზე შემოწმებისას დადგინდა შემდეგი:

„10-16“ მონაკვეთში დამატებით მოწყობილია სარდაფი H2.10მ (დაახლოებით 400 კვ.მ.). „ი-ზ“ მონაკვეთში „16-16“ ღერძზე მოწყობილია კარი, ამავე ღერძის გარეთ დამატებულია კაპიტალური კედლები, კიბის უჯრედი გადახურვით, რომელიც უკავშირდება ზევით აღნიშნულ სარდაფს.

„±0.00“ ნიშნულზე: „13-10$^{II}$“ მონაკვეთში „ზ$^{II}$-ა“ ღერძებს შორის ფართი გადაადგილებულია, მოწყობილია „10$^{II}$-13“ მონაკვეთში და დონე დაწეულია, ასევე დამატებულია ფანჯარა. „13-16“ მონაკვეთში „ი-ი“ ღერძის გარეთ დამატებით მოწყობილია ფართი (დაახლოებით 500 კვ.მ.).. „10-13“ მონაკვეთში „ი-ი“ ღერძის გარეთ დამატებულია ლითონის კონსტრუქცია გადახურვით, ამავე მონაკვეთში მოწყობილია ტემპერატურის მარეგულირებელი დანადგარები. „10-1“ მონაკვეთში „ე-ე“ ღერძი გადაადგილებულია და გასწორებულია „ზ-ზ“ ღერძზე, ხოლო „1-10“ მონაკვეთში „ი-ი“ ღერძი გადაწეულია ამავე ღერძის გარეთ. შეცვლილია შენობის კონსტრუქციული სქემა, შველერების რაოდენობა არ ემთხვევა საპროექტოს, სახურავის ქვევით ფერმის კონსტრუქცია შეცვლილია შველერებით, კეხი გადაადგილებულია და სახურავის დაბალი გვერდი დაწეულია. გაზრდილია ანტრესოლის ფართი (დაახლოებით 80 კვ.მ.). და „10-11“ მონაკვეთში დამატებით მოწყობილია კიბე. „6-7“ მონაკვეთში კიბე გადაადგილებულია „5-5“ ღერძის მიმართულებით, შემობრუნებულია და საფეხურების რაოდენობა არ ემთხვევა საპროექტოს.

ფასადებზე შეცვლილია ნაწილი ფანჯრების და კარების გაბარიტები, ნახატი, მასალა, რაოდენობა და მონაცვლებული აქვთ ადგილი. ცოკოლზე ზოგიერთ ადგილას დამატებით მოწყობილია პლასტმასის მილები. დამატებულია წყალშემკრები მილები.

„1-16“ ფასადზე: რელიეფი დაწეულია. „2-3“ მონაკვეთში კარები გადაადგილებულია „4-4“ ღერძის მიმართულებით, მის წინ დამატებით მოწყობილია ბაქანი ლითონის მოაჯირით. „6-7“ მონაკვეთში კარები გადაადგილებულია „5-5“ ღერძის მიმართულებით, მის წინ დამატებით მოწყობილია კიბე და ბაქანი ლითონის მოაჯირით. ამავე ფასადზე დამატებით მოწყობილია სვეტები მსუბუქი გადახურვით. „8-9“ მონაკვეთში გაუქმებულია კარი. „1-3“ მონაკვეთში დამატებით მოწყობილია ბეტონის კედელი და ლითონის სვეტი.

„16-1“ ფასადზე: დამატებით მოწყობილია სამი კარი და მის ზემოთ ნათების ფანჯრები, ასევე დამატებულია ფანჯრები. რელიეფი დაწეულია.

ზ.ა.კ. VI-ე თავის, 83-ე, მუხლის ა.ს.პ. მე-2 მ. მე-5 პუნქტის, საქართველოს მთავრობის 23.03.09წ. №57-ე დადგენილების 95-ე მუხლის, 97-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის, ამავე მუხლის მე-5 პუნქტის "გ" ქვეპუნქტის, 99-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის და საქართველოს მთავრობის 11.08.2005წ. №140-ე დადგენილების, ქ. თბილისის საკრებულოს №13-62 23.12.2011წ. გადაწყვეტილების, ქ. თბილისის მერიის ზედამხედველობის საქალაქო

ქ. თბილისი 0160. ჟ. შარტავას ქუჩა №7. ტელ.: (+995 32) 2 378 501, 2 378 396

სამსახურის დებულების მე-3 მუხლის მე-2 პუნქტის „პ“ ქვეპუნქტის, მე-4 მუხლის, მე-2 პუნქტის „ვ“ ქვეპუნქტის, მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტის „თ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად;

# ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ

1. სს „თრიი ენდ მეთალ ფროდაქშენ“-ს, მიხეილ გოგიაშვილს, ქ. თბილისში, სექტორი სამგორი, კახეთის გზატკეცილი №110ა-ში (საკ. კოდი №01.19.13.001.016) მდებარე მშენებლობადამთავრებული ობიექტის (ღვინის ქარხანა) ექსპლუატაციაში მიღებაზე ეთქვას უარი.

2. აღნიშნული ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს ქ. თბილისის მერიაში (მისამართი: ქ. თბილისი, შარტავას ქ. №7) გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში.

საფუძველი: №12/14261721-16 18.09.2014წ. განცხადება.

უფროსის მოადგილე მ. ბუაძერიშვილი

TBILISI CITY HALL • 20 21764 • საქართველო სამსახური