კორექტირებული პროექტით დარჩენილი მე-2 ეტაპის
მე-3 კორპუსის სამუშაოების წარმოების
კალენდარული გრაფიკი
მშენებლობის ხანგრძლივობა 10 თვე

№	სამუშაოების დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდენობა	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1.	არსებული შენობის დანგრევა და განათების ბოძის გადატანა												
2.	მიწის სამუშაოები	კბ.მ	600										
3	ფუნდამენტის დაბეტონება	კბ.მ	45										
4	კოლონების მოწყობა	კბ.მ	15										
5	ა/სადგომის გადახურვის მოწყობა	კვ.მ	130										
6	საოფისე ნაწილის კედლების წყობა	კვ.მ	276										
7	გადახურვის მოწყობა	კვ.მ	30										
8	ფასადის შელესვა	კვ.მ	90										
9	ვიტრაჟების მოწყობა	კვ.მ	60										
10	ფასადის მოპირკეთება	კვ.მ	90										
11	ელ. სამუშაოები	-	-										
12	წყალკანალიზაციის მოწყობა	-	-										
13	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	-	-										

შეადგინა: ვ. ნადირაშვილი