სასტუმროს ტიპის კომპლექსი, ბლოკი V - 1

მშენებლობის განხორციელების შენაკრები კალენდარული გეგმა

№	ობიექტისა და სამუშაოების დასახელება	მშენ. ხანგრძ. თვეების მიხედვით	თვეების რაოდენობა მშენებლობის პერიოდების მიხედვით																																
			მშენებლობის I წელი												მშენებლობის II წელი												მშენებლობის III წელი										
			I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე	X თვე	XI თვე	XII თვე	XIII თვე	XIV თვე	XV თვე	XVI თვე	XVII თვე	XVIII თვე	IXთვე	XXთვე	XXI თვე	XXII თვე	XXIII თვე	XXIV თვე	XXV თვე	XXVI თვე	XXVII თვე	XXVIII თვე	XXIXთვე	XXX თვე				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33				
1	მოსამზადებელი სამუშაოები (დროებითი შენობა-ნაგებობები და სხვა)	1																																	
2	მიწის ამოღება-გატანა ტერიტორიიდან ეტაპების მიხედვით	2																																	
3	მონოლითური რკინაბეტონის საძირკვლების მოწყობა	4																																	
4	მონოლითური რკინაბეტონის კარკასისა და გადახურვების მოწყობა	7																																	
5	სახურავის მოწყობა-მოპირკეთება	4																																	
6	გარე და შიდა კედლების ამოყვანა-შევსება	6																																	
7	ხისა და ლითონის სამუშაოების წარმოება- აივნები, მოაჯირები ..	8																																	
8	ფასადების მოწყობა-მოპირკეთება	10																																	
9	შიდა სარემონტო-მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	10																																	
10	შიდა საინჟინრო ქსელების მონტაჟი	8																																	
11	გარე საინჟინრო ქსელების მონტაჟი	2																																	
12	მიმდებარედ ტერიტორიის კეთილ.-გამწვანება და ობიექტის ექსპლუატ. ჩაბარების წინა სამუშაოები	3																																	

1 შენობა-ნაგებობათა მშენებლობის ხანგრძლივობა მიღებულია 30 თვის პერიოდში მოპ-3

2. კალენდარულ თვეში მიღებულია 25 სამუშაო დღე შაბათის ჩათვლით, კვირა დასვენების დღედაა ჩათვლილი.