შ.პ.ს „დემარკ“-ი

სასტუმროს შენობა ქ. თბილისში

მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი

/კალენდარული გეგმა კორექტირებულ პროექტზე/

საპროექტო შენობა სამსართულიანია, მანსარდით. კონსტრუქციულად შენობის კარკასი მონოლითური რკინაბეტონისგან არის. კედლები გათვალისწინებულია წვრილი ბლოკებისაგან.

საპროექტო ობიექტის მშენებლობის ხანგრძლივობა არ განისაზღვრება СНиП 1.04.03-85 თანახმად. დარჩენილ სამუშაოებზე ხანგრძლივობა პროექტით პირობითად მიღებულია 3 თვე /იხილე კალენდარული გეგმა/.

დირექტორი: /ვ.აბრამიშვილი/

დაამუშავა: /ბ. გოგოლაური/

თბილისი

2012

კალენდარული გეგმა T = 3.0თვე

N	სამუშაოს დასახელება	ღღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	წინა და უკანა ფასადზე ღიობების მოწყობა	20																		
1	შიდა კედლების მოწყობა აგურისაგან	20																		
2	ხის შიდა კარის დაყენება	20																		
3	შელესვა და მაღალხარისხიანი საღებავით შეღებვა	20																		
4	მოპირკეთება აგურით	20																		
5	შიდა ეზოს მოპირკეთება მეტლახით	15																		
6	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	15																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

დაამუშავა: ბ. გოგოლაური