დახურული ავტოსადგომის პროექტი

მშენებლობის განხორციელების შენაკრები კალენდარული გეგმა

№	ობიექტისა და სამუშაოების დასახელება	ნორმ. ხანგრძლ. თვეების მიხედვით	თვეების რაოდენობა მშენებლობის პერიოდების მიხედვით							
			მშენებლობის I წელი							
			I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**მოსამზადებელი სამუშაოები** (დროებითი შენობა-ნაგებობები და სხვა)	1								
2	**მიწის ამოღება-გატანა ტერიტორიიდან**	1								
3	**მონოლითური რკინაბეტონის საძირკვლების მოწყობა** (ქვეშ მოსამზადებელი ფენებით)	2								
4	**მონოლითური რკინაბეტონის კარკასისა და გადახურვების მოწყობა**	2								
5	**სახურავის, ღია ავტოსადგომისა და ტერასების მოწყობა-მოპირკეთება**	3								
6	**ფასადების მოწყობა-მოპირკეთება**	3								
7	**შიდა სარემონტო-მოსაპირკეთებელი სამუშაოები**	1								
8	**მიმდებარედ ტერიტორიის კეთილ.-გამწვანება და ობიექტის ექსპლუატ. ჩაბარების წინა სამუშაოები**	1								

1 შენობა-ნაგებობათა მშენებლობის ხანგრძლივობა მიღებულია 8 თვის პერიოდში. **მოპ-2**

2. კალენდარულ თვეში მიღებულია 25 სამუშაო დღე შაბათის ჩათვლით, კვირა დასვენების დღედაა ჩათვლილი.