მშენებლობის სამუშაოთა წარმოების გრაფიკი 21 თვეზე

სამუშაოთა დაწყებიდან 1 წელი

	დეკემბერი			იანვარი			თებერვალი			მარტი			აპრილი			მაისი			ივნისი			ივლისი			აგვისტო			სექტემბერი			ოქტომბერი			ნოემბერი			დეკემბერი			იანვარი			თებერვალი			მარტი			აპრილი		
სამუშაოთა ჩამონათვალი	1 თვე			2 თვე			3 თვე			4 თვე			5 თვე			6 თვე			7 თვე			8 თვე			9 თვე			10 თვე			11 თვე			12 თვე			13 თვე			14 თვე			15 თვე			16 თვე			17 თვე		
	10	20	31	10	20	31	10	20	28	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	31	10	20	29	10	20	31	10	20	30
ტერ. მომზადება ბრუნტის სამუშაოებისათვის																																																			
საძირკვლის ქვეშ ბრუნტის ამოღება																																																		
საძირკვლის მოწყობა																																																		
შენობის მზიდი კონსტრუქციის აგება																																																		
შიდა და გარე კედლების შევსება																																																		
სახურავის მოწყობა																																																		
გარე შასადის დეკორატიული სამუშაოები																																																		
საკომუნიკაციო სამუშაოები																																																		
შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები																																																		
ტერიტორიის კეთილმოწყობა																																																		

მრავალფუნქციური შენობა

არსებული ფოტოები

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	დ.შათაურიშვილი	
არ. პროექტი	დ.შათაურიშვილი	
სტადია მ-ტარ.	შეფარ	შ. №

A3

შპს "დადუნა დიზაინი"
405068386

შპს "დადუნა დიზაინი"
405068386