ქ. თბილისი, ტუსკიას ქუჩა №25-ში დაპროექტებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტის კალენდარული გეგმა-გრაფიკი T=12.0 თვე

№№	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	დასაშენებელი სართულის კარკასის მოწყობა	180																		
2	სახურავის მოწყობა																			
3	გარე და შიდა კედლების მოწყობა																			
4	კარ-ფანჯრების დაყენება																			
5	მაღალხარისხოვანი შელესვა და შეღებვა																			
6	ნაგებობის მოპირკეთება																			
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა																			
2	სხვადასხვა სამუშაოები																			

№№	სამუშაოს დასახელება	დღე	4 თვე						5 თვე						6 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	დასაშენებელი სართულის კარკასის მოწყობა	180																		
2	სახურავის მოწყობა																			
3	გარე და შიდა კედლების მოწყობა																			
4	კარ-ფანჯრების დაყენება																			
5	მაღალხარისხოვანი შელესვა და შეღებვა																			
6	ნაგებობის მოპირკეთება																			
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა																			
2	სხვადასხვა სამუშაოები																			

№№	სამუშაოს დასახელება	დღე	7 თვე						8 თვე						9 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	დასაშენებელი სართულის კარკასის მოწყობა																			
2	სახურავის მოწყობა	30																		
3	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	60																		
4	კარ-ფანჯრების დაყენება																			
5	მაღალხარისხოვანი შელესვა და შეღებვა																			
6	ნაგებობის მოპირკეთება																			
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა																			
2	სხვადასხვა სამუშაოები																			

№№	სამუშაოს დასახელება	დღე	10 თვე						11 თვე						12 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	დასაშენებელი სართულის კარკასის მოწყობა																			
2	სახურავის მოწყობა																			
3	გარე და შიდა კედლების მოწყობა																			
4	კარ-ფანჯრების დაყენება	30																		
5	მაღალხარისხოვანი შელესვა და შეღებვა	30																		
6	ნაგებობის მოპირკეთება	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა																			
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

შემსრულებელი: ფ/პ “კობა სურმავა” ————————————————————/კ. სურმავა/