ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას III კვარტალი №71

დარჩენილი სამუშაოების გრაფიკი

№	ობიექტისა და სამუშაოების დასახელება	მშენებ. ხანგრ. თვეებში	თვეების რაოდენობა მშენებლობის პერიოდების მიხედვით					
			I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	კედლებისა და შიდა ტიხრების მოწყობა	4						
2	ფასადის სარემონტო - მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	5						
3	ბრტყელი სახურავების მოწყობა-მოპირკეთება	3						
4	შიდა საინჟინრო ქსელების მონტაჟი	4						
5	ტერიტორიის კეთილ. და ობიექტის ექსპლუატ. ჩაბარების წინა სამუშაოები	6						

1 დარჩენილი სამ შაოების ხანგრძლივობა 6 თვე

2. კალენდარულ თვეში მიღებულია 25 სამუშაო დღე შაბათის ჩათვლით, კვირა დასვენების დღედაა ჩათვლილი.

3. გამომდინარე პროექტის კომპლექსურობისა, ინფრასტრუქტურის საკომუნიკაციო არხებზე მიერთება განხორციელდება კომპლექსის დასრულებისას