სასტუმრო ევდოშვილის ქუჩაზე

მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი
კალენდარული გეგმა

. საპროექტო ობიექტის მშენებლობის ხანგრძლივობა განისაზღვრება СниП 1.04.03-85 თანახმად. ანალოგი გვ. 486 პ. 1-ის, ექსტრაპოლაციის შემდეგ მიღებულია T=8.00თვე, სადაც 2.00 თვე-მოსამზადებელი პერიოდის ხანგრძლივობა. გვ 2 პ 11-ის თანახმად T=8.00+2.00=10.00თვე /2 თვე--სადემონტაჟო სამუშაოების ხანგრძლივობა/. გვ. 4 პ. 17-ის მიხედვით **T=10.00x1.15=12.00 თვე** ანუ **1 წელი.**

დაამუშავა: /ბ. გოგოლაური/

ქ. თბილისი 2015 წ

კალენდარული გეგმა T=12.0თვე

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
2	სადემონტაჟო სამუშაოების განხორციელება	60																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის დამუშავება გამაგრებით და სრული მოცულობის გატანით	30																		
2	საძირკვლის მოწყობა	30																		
3	ნულოვანი ციკლის მოწყობა	30																		
4	მონოლითური კარკასის და გადახურვის მოწყობა	90																		
5	სახურავის მოწყობა	30																		
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისაგან	20																		
7	მეტალოპლასმასის კარ-ფანჯრების დაყენება	20																		
8	მაღალხარისხიანი შელესვა და შეღებვა	30																		
9	შენობის მოპირკეთება აგურით და ტრავერტინის ქვით	20																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	4 თვე						5 თვე						6 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
2	სადემონტაჟო სამუშაოების განხორციელება	60																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის დამუშავება გამაგრებით და სრული მოცულობის გატანით	30																		
2	საძირკვლის მოწყობა	30																		
3	ნულოვანი ციკლის მოწყობა	30																		
4	მონოლითური კარკასის და გადახურვის მოწყობა	90																		
5	სახურავის მოწყობა	30																		
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისაგან	20																		
7	მეტალოპლასმასის კარ-ფანჯრების დაყენება	20																		
8	მაღალხარისხიანი შელესვა და შეღებვა	30																		
9	შენობის მოპირკეთება აგურით და ტრავერტინის ქვით	20																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	7 თვე						8 თვე						9 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
2	სადემონტაჟო სამუშაოების განხორციელება	60																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის დამუშავება გამაგრებით და სრული მოცულობის გატანით	30																		
2	საძირკვლის მოწყობა	30																		
3	ნულოვანი ციკლის მოწყობა	30																		
4	მონოლითური კარკასის და გადახურვის მოწყობა	90																		
5	სახურავის მოწყობა	30																		
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისაგან	20																		
7	მეტალოპლასმასის კარ-ფანჯრების დაყენება	20																		
8	მაღალხარისხიანი შელესვა და შეღებვა	30																		
9	შენობის მოპირკეთება აგურით და ტრავერტინის ქვით	20																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	10 თვე						11 თვე						12 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
2	სადემონტაჟო სამუშაოების განხორციელება	60																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის დამუშავება გამაგრებით და სრული მოცულობის გატანით	30																		
2	საძირკვლის მოწყობა	30																		
3	ნულოვანი ციკლის მოწყობა	30																		
4	მონოლითური კარკასის და გადახურვის მოწყობა	90																		
5	სახურავის მოწყობა	30																		
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისაგან	20																		
7	მეტალოპლასმასის კარ-ფანჯრების დაყენება	20																		
8	მაღალხარისხიანი შელესვა და შეღებვა	30																		
9	შენობის მოპირკეთება აგურით და ტრავერტინის ქვით	20																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		