ქ. თბილისში ანდრონიკაშვილის ქ. №143-ში საოფისე შენობის პროექტი

მშენებლობის წარმოების კალენდარული გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	1 თვე			2 თვე			3 თვე			4 თვე			5 თვე			6 თვე			7 თვე			8 თვე			9 თვე			10 თვე			11 თვე		
	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	31
ტერიტორიის მომზადება ბრუნტის ამოთხრა	61 დღე																																
ნულოვანი სართულის მოწყობა							61 დღე																										
მზიდი კონსტრუქციების აგება																121 დღე																	
სახურავის და სენდვიჩის მოწყობა																									31 დღე								
შუშის ვიტრაჟის მოწყობა																										31 დღე							
შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები																									92 დღე								
ფასადის მოპირკეთება , ტერიტორიის კეთილმოწყობა																															31 დღე		

ტერიტორიის მომზადება ბრუნტის ამოთხრა	61 დღე
ნულოვანი სართულის მოწყობა	61 დღე
მზიდი კონსტრუქციების აგება	121 დღე
სახურავის და სენდვიჩის მოწყობა	31 დღე
შუშის ვიტრაჟის მოწყობა	31 დღე
შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	92 დღე
ფასადის მოპირკეთება , ტერიტორიის კეთილმოწყობა	31 დღე

შეადგინა რ. ებრალიძე