ქ. თბილისი, ჯიქიას ქ. №9ა
შ.პ.ს. ,,სუხიშვილის სასწავლო უნივერსიტეტი,,

მშენებლობის წარმოების გრაფიკი
მიშენების პროექტი

	სამუშაოთა ჩამონათვალი		მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი (თვეები)																								
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	XXII	XXIII	XXIV
		დღე	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
1	ტერ. დაკვალვა და შემოღობვა	25																									
2	საძირკვლის ქვეშ გრუნტის ამოღება	25																									
3	ფუძის მოწყობა	25																									
4	ნულოვანი ციკლის დასრულება	25																									
5	გადახურვის მოწყობა	25																									
6	შენობის კარკასის დასრულება	350																									
7	გარე კედლების მოწყობა ბლოკით	200																									
8	შიდა კედლების მოწყობა ბლოკით	150																									
9	ფასადების მოპირკეთება	75																									
10	შიდა ქსელების მოწყობა	25																									
11	გარე ქსელები	75																									
12	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	50																									

მითითება: სამშენებლო პერიოდის ათვლა დაიწყება მშენებლობის ნებართვის გაცემის დღიდან

დაამუშავა თ.ახალაშვილმა