მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი
2016 წელი

	სამუშაოების ჩამონათვალი	I თვე			II თვე			III თვე			IV თვე			V თვე			VI თვე			VII თვე			VIII თვე			IX თვე		
		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
1	მოსამზადებელი სამუშაოები																												
2	არსებული მზიდი კონსტრუქციის დროებითი გამაგრება																												
3	ლითონის ჩანართების მოწყობა																												
4	არსებული სართულშუა გადახურვების დემონტაჟი																												
5	მზიდი ლითონის კონსტრუქციების მოწყობა																												
6	სართულშუა გადახურვების მოწყობა																												
7	კიბის მოწყობა																												
8	არსებული სახურავის რეკონსტრუქცია																												
9	ესკალატორის მოწყობა																												
10	ვიტრაჟების მონტაჟი																												
11	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები																												
12	სარეკლამო აბრების მონტაჟი																												
13	კოსმეტიკური სამუშაოები																												

Excellent Team

პიროგითი აღნიშვნები

- ექსპლიკაციის ნუმერაცია
- ფართობი
- საკადასტრო საზღვარი
- კედელი
- არქიტექტურული ნიშნული
- კოლონა

ექსპლიკაცია

შენიშვნები

1. ნახაზზე საპროექტო შენობის ნული ნიშნული შეესაბამება აბსოლუტურ ნიშნულს -
2. ნახაზზე ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში

საპროექტო ორგანიზაცია	
მისამართი	
ქ. თბილისი, შარტავას 14ა	
საკონტაქტო ტელეფონი	(+995)555180008

თანამდებობა	სახელი/გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ა. ბიბილაშვილი	
მთ. არქიტექტორი	ა. ბიბილაშვილი	
პრ. ავტორი		
კონსტრუქტორი		
დაამუშავა		

დამკვეთი	შპს "ნიუ კაპიტალი"	
კომერციული შენობის რეკონსტრუქციის პროექტი		
მისამართი	ქ. თბილისი, ჟუჩა ხიზანიშვილი, №29	

სართული		მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი 2016 წელი
ფორმატი	A3	
მასშტაბი		
თარიღი	2015	
სტადია	ფურცელი	ფურცლები
პროექტი		