# მრავალფუნქციური კომპლექსი

## მშენებლობის განხორციელების შენაკრები კალენდარული გეგმა

| № | ობიექტისა და სამუშაოების დასახელება | მშენებ. ხანგრ. თვეებში | თვეების რაოდენობა მშენებლობის პერიოდების მიხედვით | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | მშენებლობის I წელი | | | | | | | | | | | |
| | | | I თვე | II თვე | III თვე | IV თვე | V თვე | VI თვე | VII თვე | VIII თვე | IX თვე | X თვე | XI თვე | XII თვე |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2 | სახურავის შუბლების მოწყობა | 3 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | შიდა ტიხრების მოწყობა | 3 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | ფასადებზე შესასრულებული სამუშაოები: ვიტრაჟების, მოაჯირების და ა.შ. მოწყობა | 5 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | სარემონტო-მოსაპირკეთებელი სამუშაოები | 4 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | შიდა საინჟინრო ქსელების მონტაჟი | 3 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | გარე საინჟინრო ქსელების მონტაჟი | 3 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | ტერიტორიის კეთილ.-გამწვანება და ობიექტის ექსპლუატ. ჩაბარების წინა სამუშაოები | 3 | | | | | | | | | | | | |

1 შენობა-ნაგებობათა მშენებლობის ხანგრძლივობა მიღებულია 12 თვის პერიოდში

2. კალენდარულ თვეში მიღებულია 25 სამუშაო დღე შაბათის ჩათვლით, კვირა დასვენების დღედაა ჩათვლილი.