სასტუმრო მელიქიშვილის გამზირზე
(ქ. თბილისი, მელიქიშვილის გამზირი №5)

მშენებლობის განხორციელების შენაკრები კალენდარული გეგმა

№	ობიექტისა და სამუშაოების დასახელება	მშენ. ხანგრძ. თვეების მიხედვით	თვეების რაოდენობა მშენებლობის პერიოდების მიხედვით																								
			მშენებლობის I წელი												მშენებლობის II წელი												
			I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე	X თვე	XI თვე	XII თვე	XIII თვე	XIV თვე	XV თვე	XVI თვე	XVII თვე	XVIII თვე	IXთვე	XXთვე	XXI თვე	XXII თვე	XXIII თვე	XXIV თვე
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	მოსამზადებელი სამუშაოები (დროებითი შენობა-ნაგებობების, დროებითი ქსელების და სხვა)	1																									
2	მიწის ამოღება-გატანა ტერიტორიიდან მიხედვით;	2																									
3	მონოლითური რკინაბეტონის საძირკვლების (ქვეშ მოსამზადებელი ფენებით) მოწყობა	2																									
4	მონოლითური რკინაბეტონის კარკასისა და გადახურვების მოწყობა	9																									
5	სახურავი- ტერასებისა და ბრტყელი სახურავების მოწყობა-მოპირკეთება	8																									
6	გარე და შიდა კედლების (ტიხრებთან ერთად) ამოყვანა-შეკვრა	7																									
7	ფასადების მოწყობა-მოპირკეთება (ალუმინის ღიობებით; აგურით; თეთრი ფერის პანელებით; შელესვა-შეღებვით მოპირკეთებები)	12																									
8	შიდა სარემონტო-მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	12																									
9	შიდა საინჟინრო ქსელების მონტაჟი	12																									
10	გარე საინჟინრო ქსელების მონტაჟი	2																									
11	მიმდებარედ ტერიტორიის კეთილ.-გამწვანება და ობიექტის ექსპლუატ. ჩაბარების წინა სამუშაოები	5																									

1. მშენებლობის დაწყება აითვლება მშენებლობის ნებართვიდან. მოპ-2
2. შენობა-ნაგებობათა მშენებლობის ხანგრძლივობა მიღებულია 24 თვის პერიოდში.
3. კალენდარულ თვეში მიღებულია 25 სამუშაო დღე შაბათის ჩათვლით, კვირა დასვენების დღედაა ჩათვლილი.