მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი (თვეები)

№	ძირითადი სამუშაოების დასახელება	თვე / დღე	1 25	2 25	3 25	4 25	5 25	6 25	7 25	8 25	9 25	10 25	11 25	12 25	13 25	14 25	15 25	16 25	17 25	18 25	19 25	20 25	21 25	22 25	23 25	24 25
1	ტერიტორიის მომზადება	25	1 25																							
2	არსებული № 4; 5 და 6 ნაგებობის დემონტაჟი და დემონტირებული მასალების გატანა სამშენებლო მოედნიდან	50		2 50																						
	A ბლოკი																									
3	ნაგებობის დაცლა და დასუფთავება	25		1 25																						
4	გამაგრების სამუშაოების წარმოება ეტაპობრივად	100			4 100																					
6	სახურავის მოწყობა	25							1 25																	
	I ბლოკი																									
7	ქვაბულის დამუშავება, ფუძის მოწყობა	25			1 25																					
8	ნულოვანი ციკლის დასრულება, გადახურვის მოწყობა	25				1 25																				
9	I; II სართულის მზიდი რკ.ბეტონის კონსტრუქციის მოწყობა	150					6 150																			
10	სახურავის მოწყობა	25											1 25													
	№2 და №3 ნაგებობა																									
11	ქვაბულის დამუშავება, ფუძის მოწყობა	25					1 25																			
12	I სართულის მზიდი რკ.ბეტონის კონსტრუქციის მოწყობა	50						2 50																		
13	სახურავის მოწყობა	25								1 25																
	ძირითადი შენობა - B, C, D, E, F, G ბლოკი																									
14	რეკონსტრუქციის პროექტით გათვალისწინებული სამუშაოების წარმოება ეტაპობრივად	550		22 550																						
15	კედლების შეგსება, კარ-ფანჯრების მოწყობა	50											2 50													
16	საინჟინრო ქსელების მოწყობა	225									2 50			7 175												
17	მოპირკეთების სამუშაოები	175														7 175										
18	ფასადის სამუშაოები	175															7 175									
19	სხვადასხვა სამუშაოები	550		22 550																						
20	ტერიტორიის კეთილმოწყობა, სამუშაოების დასრულება	125																				5 125				

მითითება: სამშენებლო პერიოდის ათვლა დაიწყება მშენებლობის ნებართვის გაცემის დღიდან.

ფორმატი PAPER SIZE	ხელშეკრულების № CONTRACT #	პროექტის № PROJECT #	ფაილის სახელი FILE NAME
A-3			

პროექტი PROJECT
მრავალპროფილური რეფერალური საავადმყოფო 300 საწოლზე
Multi-profiled Referral Clinic 300 beds

მისამართი ADDRESS
ქ. თბილისი, ქინძმარაულის I შესახვევი, №1
საკადასტრო კოდით: 01.19.35.005.090
Tbilisi, Kindzmarauli I # 1
Cadastral code: 01.19.35.005.090

თანამდებობა Position	სახელი, გვარი Name, Surname	ხელმოწერა Signature
საპრ. ხელმძღვ. Head of design group	ი. ბარნაბიშვილი I. Barnabishvili	
პრ. მთ. არქ. Chief Architect	ნ. ალექსიადისი N. Aleksiadis	
შემსრულა Performing work	თ. ზარქუა T. Zarkua	
შემოწმდა Checked by		

შპს "უნიმედი კახეთი"
დირექტორი: ზ. დიდებარიძე პირადი #60001074344
ქ. თბილისი, ქინძმარაულის I შესახვევი, №1 (ნაკვ 05/059)
ტელ.: 577 53 30 88
E-mail: shdidbaridze6@evex.ge

მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი
MANAGMENT OF CONSTRUCTION

მასშტ. SCALE	-	თარიღი DATE OF ISSUE	29.02.2016

ნახაზი DRWG.
მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

კორექტირება REVISIONS

#	კორექტ. REV.	თარიღი DATE
1		
2		
3		
4		
5		

სტადია STAGE	ინდექსი INDEX	ფურც. PAGES
მუშა პროექტი Working Draft	მო-4	4