მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე	II	III	IV
	30	30	30	30
გარე კედლების სამღებვრო და მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	30			
შიდა ტიხრების მოწყობა	30			
შიდა ელ. გაყვანილობის სამუშაოები		90		
წყალ-კანალის სამუშაოები		90		
სამშენებლო ნაგვის გატანა				10
ტერიტორიის კეთილმოწყობა				20

ფორმატი A-1 | თბილისი 2015 წ.

ექსპლიკაცია:

პირობითი ნიშნები

წითელი ხაზი

ღერძის ხაზი

ჭრილის მაჩვენებელი

შენიშვნები:

პროექტში ცვლილებები შეთანხმებული უნდა იქნეს პროექტის ავტორთან და მერიის საქალაქო სამსახურთან.

პროექტის სახელწოდება

ქ. თბილისი, ქუჩა მარაბდა, N 33

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტი

შპს "ლ.ლ. და კომპანია"

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	მ. ლოსაბერძე	
პრ. ავტორი	დ. ლოსაბერიძე	
პრ. ავტორი	რ. ტყემალაძე	
მასშტაბი	1:100	
თარიღი	23.09.2013	

სტადია	ფურცლები	ფურცელი
პროექტი		