მშენებლობის კალენდარული გეგმა დარჩენილ სამუშაოებზე
ხანგრძლივობა თ=12 თვე 29.05.2016 – 29.05.2017

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	შიდა კედლების მოწყობა	90																		
2	გაზის, წყლის და კანალიზაციის ქსელის მოწყობა	60																		
3	ელ.გაყვანილობის ქსელის მოწყობა	60																		
4	სადარბაზოს შეღებვა	75																		
5	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	50																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	4 თვე						5 თვე						6 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	შიდა კედლების მოწყობა	90																		
	გაზის, წყლის და კანალიზაციის ქსელის მოწყობა	60																		
3	ელ.გაყვანილობის ქსელის მოწყობა	60																		
4	სადარბაზოს შეღებვა	75																		
5	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	50																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	7 თვე						8 თვე						9 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	შიდა კედლების მოწყობა	90																		
2	გაზის, წყლის და კანალიზაციის ქსელის მოწყობა	60																		
3	ელ.გაყვანილობის ქსელის მოწყობა	60																		
4	სადარბაზოს შეღებვა	75																		
5	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	50																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	10 თვე						11 თვე						12 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	შიდა კედლების მოწყობა	90																		
2	გაზის, წყლის და კანალიზაციის ქსელის მოწყობა	60																		
3	ელ.გაყვანილობის ქსელის მოწყობა	60																		
4	სადარბაზოს შეღებვა	75																		
5	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	50																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		