კალენდარული გეგმა T=12. 0 თვე

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
4	სახურავის მოწყობა	30																		
5	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისგან	120																		
6	კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების დაყენება	90																		
7	მაღალხარისხოვანი შელესვა და შეღებვა	90																		
8	შენობის მოპირკეთება და ტერიტორიის კეთილმოწყობა	60																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	4 თვე						5 თვე						6 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
5	სახურავის მოწყობა	30																		
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისგან	120																		
7	კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების დაყენება	90																		
8	მაღალხარისხოვანი შელესვა და შეღებვა	90																		
9	შენობის მოპირკეთება და ტერიტორიის კეთილმოწყობა	60																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	7 თვე						8 თვე						9 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
4	სახურავის მოწყობა	30																		
5	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისგან	120																		
6	კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების დაყენება	90																		
7	მაღალხარისხოვანი შელესვა და შეღებვა	90																		
8	შენობის მოპირკეთება და ტერიტორიის კეთილმოწყობა	60																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	10 თვე						11 თვე						12 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
4	სახურავის მოწყობა	30																		
5	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისგან	120																		
6	კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების დაყენება	90																		
7	მაღალხარისხოვანი შელესვა და შეღებვა	90																		
8	შენობის მოპირკეთება და ტერიტორიის კეთილმოწყობა	60																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

დაამუშავა: /ნ.კაპანაძე /