მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

№	ძირითადი სამუშაოების დასახელება	თვე	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		დღე	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
1	ტერიტორიის მომზადება	25	1 25																							
2	არსებული №11/1; 18/1 მიტოვებული მშენებარე ნაგებობის დემონტაჟი და დემონტირებული მასალების გატანა სამშენებლო მოედნიდან	25		2 50																						
	№2 შენობა (საქვაბე)																									
3	ქვაბულის დამუშავება, ფუძის მოწყობა	25				1 25																				
4	მზიდი რკ. ბეტონის კონსტრუქციის მოწყობა	25					2 50																			
5	სახურავის მოწყობა	25							1 25																	
	№1 მთავარი შენობა																									
6	№1 მთავარი შენობის დაცლა და დასუფთავება	25		4 100																						
7	გამაგრების სამუშაოების წარმოება ეტაპობრივად	25			4 100																					
8	რეკონსტრუქციის პროექტით გათვალისწინებული სამუშაოების წარმოება ეტაპობრივად	25		22 550																						
9	საპროექტო ლიფტებისთვის ქვაბულის დამუშავება, ფუძის მოწყობა, მზიდი ლითონის კონსტრუქციების მოწყობა.	25				5 125																				
10	არსებული გადასასვლელი ხიდის გაგანიერების მიზნით კონსტრუქციების მოწყობა	25							5 125																	
11	კედლების შევსება, კარ-ფანჯრების მოწყობა	25												2 50												
12	საინჟინრო ქსელების მოწყობა	25										2 50			7 175											
13	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	25															7 175									
14	ფასადის სამუშაოები	25																7 175								
15	სხვადასხვა სამუშაოები	25		22 550																						
16	ტერიტორიის კეთილმოწყობა, სამუშაოების დასრულება	25																				5 125				

მითითება: სამშენებლო პერიოდის ათვლა დაიწყება მშენებლობის გაცემის დღიდან

7/2; 8/1;9/2;10/2;12/1;13/1; 15/1; 16/1; 17/1