ქ. თბილისი, მელიქიშვილის №10

სამუშაოების გრაფიკი

№	ობიექტისა და სამუშაოების დასახელება	მშენებ. ხანგრძ. თვეებში	თვეების რაოდენობა მშენებლობის პერიოდების მიხედვით																							
			მშენებლობის I წელი												მშენებლობის II წელი											
			I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე	X თვე	XI თვე	XII თვე	XIII თვე	XIV თვე	XV თვე	XVI თვე	XVII თვე	XVIII თვე	XIX თვე	XX თვე	XXI თვე	XXII თვე	XXIII თვე	XXIV თვე
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	მოსამზადებელი სამუშაოები (დროებითი ქსელებისა და შენობა ნაგებობების მოწყობა)	1																								
	არსებული შენობის ფასადიდან ანაზომების მიხედვით დეკორატიული საფასად ელემენტების მოხსნა/შენახვა																									
	ქვაბულის გარე პერიმეტრზე, ხიმინჯოვანი ეკრანირება																									
3	მიწის სამუშაოების წარმოება და მონ. რკინაბეტონის საძირკვლების მოწყობა	3																								
4	მონოლითური რკინაბეტონის კარკასის, გადახურვებისა და კიბეების მოწყობა	4																								
5	კედლებისა და შიდა ტიხრების მოწყობა	4																								
6	ფასადის - მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	5																								
	შიდა საინჟინრო ქსელების მონტაჟი																									
7	ბრტყელი სახურავების მოწყობა-მოპირკეთება	3																								
9	სარემონტო სამუშაოები	4																								
10	ტერიტორიის კეთილ. და ობიექტის ექსპლუატ. ჩაბარების წინა სამუშაოები	6																								

1 შენობა-ნაგებობათა მშენებლობის ხანგრძლივობა მიღებულია 24 თვის პერიოდში

მოპ-2

2. კალენდარულ თვეში მიღებულია 25 სამუშაო დღე შაბათის ჩათვლით, კვირა დასვენების დღედაა ჩათვლილი.

3. გამომდინარე პროექტის კომპლექსურობისა, ინფრასტრუქტურის საკომუნიკაციო არხებზე მიერთება განხორციელდება კომპლექსის დასრულებისას