მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი.
ქ. თბილისი, ცოტნე დადიანის ქ.№265-267, სექტორი 2

მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

№	ობიექტის და სამუშაოთა დასახელება	თვე	მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი (თვეები)																					
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	XXII
		დღე	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	ძირითადი ობიექტი																							
1	ფუძის მოწყობა	25	1 25																					
2	ნულოვანი ციკლის დასრულება	75		3 75																				
3	I-IX სართულის რკ.ბეტონის მზიდი კონსტრუქციის მოწყობა	300					12 300																	
4	მანსარდის სართულის მზიდი კონსტრუქციის და სახურავის მოწყობა	50															2 50							
5	გარე და შიდა კედლების და კარ-ფანჯრების მოწყობა	150													6 150									
6	საინჟინრო ქსელების მოწყობა	175													7 175									
7	ფასადის სამუშაოები	150															6 150							
8	სამუშაოების დასრულება	75																					3 75	

მითითება: სამშენებლო პერიოდის ათვლა დაიწყება მშენებლობის ნებართვის გაცემის დღიდან.