5 1015 202531 5 1015 202530 5 1015 202531 5 1015 202530 5 1015 202531 5 1015 202530 5 1015 202531 5 1015 202530 5 1015 202531 5 1015 202530 5 1015 202531 5 1015 202530

I თვე II თვე III თვე IV თვე V თვე VI თვე VII TveVIII თვე IX თვე X თვე XI თვე XII თვე
სამუშაოთა
ჩამონათვალი

1
2
3
4
5
6
7

8

9

10

11

12

13

დარჩენილი სამშენებლო სამუშაოების დღიური გრაფიკი

სამშენებლო სამუშაოების დასრულება ---

14
15

20

რეგისტრაცია

შეამოწმა

არქიტექტორი ა.წკრიალაშვილი

მრავალფუნქციური
საცხოვრებელი სახლი

დირექტორი დამკვეთი # ინვენტარი

საიდენტიფიქაციო #

ფ-ები მაშ-ბი

დაკვეთა

#

#

შეასრულა სტადია მარკა

დიდი-დიღომი
ფარნავაზ მეფის გამზირი.

დამკვეთი

21

XIIITve XIVTve XV თვე XVITve XVIITve XVIIITve

5 1015 202531 5 1015 202530 5 1015 202531 5 1015 202530 5 1015 202531 5 1015 202530

365 DdRe

16

17
18
19

l.Jvania

XIXTve

5 1015 202530

XXTve

5 1015 202530

XXITve

5 1015 202530

XXIITve

5 1015 202530

XXIIITve

5 1015 202530

XXIVTve

5 1015 202530

S.p.s. Cube-X

22
23
24
25
26
27
28
29
31
32
33

ობა
გარე კედლების შევსება ბლოკით
შიდა ტიხრების მოწყობა
ელექტრო გაყვანილობის და
სანტექნიკის მონტაჟი

შიდა კედლების ლესვა
მეტალოპლასტმასის კარ-ფანჯრების
montaji

გარე კომუნიკაციებისა და
კეთილმოწყობის სამუშაოები

გარე კედლების ლესვა-შეღებვა

ფასადების მოპირკეთება-შეღებვა

სამშენებლო ნაგვის გატანა

სადარბზოს ლესვა-შეღებვა,ლიფტის
მონტაჟი

კოლონები და მონოლითური
ფილა +49.30 ნიშნულზე

ზ.გიგაური

ზ.გიგაური

კოლონები და მონოლითური
ფილა +51.70 ნიშნულზე