ინდ. მეწარმე “დავით ბაირამაშვილი”

მრავალბინიანი შვიდსართულიანი საცხოვრებელი სახლი ქ. თბილისი, მაისურაძის ქ№11.

მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი
კალენდარული გეგმა

საპროექტო ობიექტის მშენებლობის ხანგრძლივობა განისაზღვრება СниП 1.04.03-85 გვ 480 პ 6-ის მიხედვით T=9.00 თვე, სადაც 1 თვე-მოსამზადებელი პერიოდის ხანგრძლოვობა. გვ 477 პ 19-ის და გვ 483 პ 12-ის მიხედვით T=9.00+0.50x9.00=13.50 თვე. გვ 2 პ 11-ის მიხედვით T=13.50+1.00=14.50 თვე. გვ 4 პ 17-ის მიხედვით **T=14.50x1.15=17.00 თვე**

სადემონტაჟო სამუშაოების ხანგრძლივობის გათვალისწინებით საბოლოოდ მშენებლობის ხანგრძლივობა იქნება **T=17.00+1.00=18.00 თვე ანუ 1 წელი და 6 თვე.**

დაამუშავა: /ბ. გოგოლაური/

ქ. თბილისი 2015 წ

კალენდარული გეგმა T=18.0თვე

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
2	სადემონტაჟო სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის დამუშავება	30																		
2	საძირკვლის მოწყობა	60																		
3	შენობის კარკასის და გადახურვის მოწყობა	210																		
4	ბრტყელი სახურავის მოწყობა	30																		
5	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისგან	60																		
6	მუქი ნაცრისფერი მეტალოპლასმასის კარ-ფანჯრების დაყენება	30																		
7	აივნის ლითონის მოაჯირის მოწყობა	10																		
8	მაღალხარისხოვანი შელესვა, შეღებვა	60																		
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	20																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	4 თვე						5 თვე						6 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
2	სადემონტაჟო სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის დამუშავება	30																		
2	საძირკვლის მოწყობა	60																		
3	შენობის კარკასის და გადახურვის მოწყობა	210																		
4	ბრტყელი სახურავის მოწყობა	30																		
5	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისგან	60																		
6	მუქი ნაცრისფერი მეტალოპლასმასის კარ-ფანჯრების დაყენება	30																		
7	აივნის ლითონის მოაჯირის მოწყობა	10																		
8	მაღალხარისხოვანი შელესვა, შეღებვა	60																		
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	20																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	7 თვე						8 თვე						9 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
2	სადემონტაჟო სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის დამუშავება	30																		
2	საძირკვლის მოწყობა	60																		
3	შენობის კარკასის და გადახურვის მოწყობა	210																		
4	ბრტყელი სახურავის მოწყობა	30																		
5	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისგან	60																		
6	მუქი ნაცრისფერი მეტალოპლასმასის კარ-ფანჯრების დაყენება	30																		
7	აივნის ლითონის მოაჯირის მოწყობა	10																		
8	მაღალხარისხოვანი შელესვა, შეღებვა	60																		
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	20																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	10 თვე						11 თვე						12 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
2	სადემონტაჟო სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის დამუშავება	30																		
2	საძირკვლის მოწყობა	60																		
3	შენობის კარკასის და გადახურვის მოწყობა	210																		
4	ბრტყელი სახურავის მოწყობა	30																		
5	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისგან	60																		
6	მუქი ნაცრისფერი მეტალოპლასმასის კარ-ფანჯრების დაყენება	30																		
7	აივნის ლითონის მოაჯირის მოწყობა	10																		
8	მაღალხარისხოვანი შელესვა, შეღებვა	60																		
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	20																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	13 თვე						14 თვე						15 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
2	სადემონტაჟო სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის დამუშავება	30																		
2	საძირკვლის მოწყობა	60																		
3	შენობის კარკასის და გადახურვის მოწყობა	210																		
4	ბრტყელი სახურავის მოწყობა	30																		
5	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისგან	60																		
6	მუქი ნაცრისფერი მეტალოპლასმასის კარ-ფანჯრების დაყენება	30																		
7	აივნის ლითონის მოაჯირის მოწყობა	10																		
8	მაღალხარისხოვანი შელესვა, შეღებვა	60																		
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	20																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	16 თვე						17 თვე						18 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
2	სადემონტაჟო სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის დამუშავება	30																		
2	საძირკვლის მოწყობა	60																		
3	შენობის კარკასის და გადახურვის მოწყობა	210																		
4	ბრტყელი სახურავის მოწყობა	30																		
5	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისგან	60																		
6	მუქი ნაცრისფერი მეტალოპლასმასის კარ-ფანჯრების დაყენება	30																		
7	აივნის ლითონის მოაჯირის მოწყობა	10																		
8	მაღალხარისხოვანი შელესვა, შეღებვა	60																		
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	20																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		