მრავალფუნქციური კომპლექსი/შენობა ქ.თბილისში პეკინის გამზირი #30

სამუშაოთა წარმოების გრაფიკი

№ ŋĝzɐ	სამუშაოების დასახელება	ღირებულება $ ა(შ	მშენებლობის ხანგრძლივობა - 25 თვე																								
			მათ შორის თვეების მიხედვით																								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	მოსამზადებელი სამუშაოები, ქვაბულის გამაგრება ლითონის შპუნტებით	69 570 $	69 570																								
2	მიწის სამუშაოები; საძირკვლის ფუძის მოწყობა	70 717 $		35 358	35 358																						
3	მონოლითური რკ.ბეტონის საძირკვლის ფილის მოწყობა	129 718 $				129 718																					
4	მონოლითური რკ.ბეტონის მზიდი კონსტრუქციების მოწყობა, სარდაფის კედლების იზოლაციით და ბალასტის ფერდოებში უკუჩაყრით	1 218 391 $					109 655	85 287	85 287	85 287	85 287	85 287	85 287	85 287	85 287	85 287	85 287	85 287	85 287	85 287								
5	კედლების წყობა წვრილი საკედლე ბლოკებით	116 544 $											11 654	11 654	11 654	11 654	11 654	11 654	11 654	11 654	11 654	11 654						
6	სახურავის მოწყობა	38 418 $																			19 209	19 209						
7	გარე პერიმეტრზე კარ-ფანჯრების ჩასმა	211 562 $																26 445	26 445	26 445	26 445	26 445	26 445	26 445	26 445			
8	შიდა კარებების ჩასმა	33 118 $																						9 935	9 935	13 247		
9	ცხაურების, აივნის და კიბის უჯრედის მოაჯირების მოწყობა	112 409 $																		14 051	14 051	14 051	14 051	14 051	14 051	14 051	14 051	14 051
10	მინის მოაჯირები	228 042 $																							68 412	68 412	91 217	
11	ფასადის ხის ფაქტურის ცხაურები	101 156 $																					20 231	20 231	20 231	20 231	20 231	
12	პარკინგში შესასვლელი დისტანციური მართვის ავტომატურად ასაწევი კარი	5 376 $																			5 376							
13	შიდა ზედაპირების ლესვა გაჯით - დერეფნებში და კიბის უჯრედში	21 714 $																				8 686	6 514	6 514				
14	მჭიმის მოწყობა ცემენტ-ქვიშის ხსნარით აივნებზე, ტერასებზე, დერეფნებში და კიბის უჯრედში	28 802 $																					7 201	7 201	7 201	7 201		
15	დერეფნებში და კიბის უჯრედში კერამიკული ფილის დაგება	43 092 $																							12 928	17 237	12 928	
16	აივნებზე და ტერასებზე კერამოგრანიტის ფილების დაგება	62 887 $																						15 722	15 722	15 722	15 722	
17	საერთო ფართების, დერეფნის და კიბის უჯრედის სამღებრო სამუშაოები	21 638 $																									21 638	
19	გარე ზედაპირების შელესვა და დეკორატიული შეღებვა	98 029 $																		29 409	24 507	14 704	9 803	4 901	4 901	4 901	4 901	
20	საინჟინრო კომუნიკაციების მოწყობა	108 005 $																5 400	5 400	10 800	10 800	10 800	21 601	10 800	10 800	10 800	10 800	
21	ლიფტების შეძენა მონტაჟი	242 601 $																					72 780	72 780	48 520	24 260	24 260	
22	კოშკურა ამწის ექსპლუატაცია	127 637 $								7 091	7 091	7 091	7 091	7 091	7 091	7 091	7 091	7 091	7 091	7 091	7 091	7 091	7 091	7 091	7 091	7 091	7 091	7 091
23	სატრანსპორტო ხარჯები	46 341 $	1 044	530	530	1 946	1 645	1 279	1 279	1 386	1 386	1 386	1 560	1 560	1 560	1 560	1 560	2 038	2 038	2 771	1 787	1 690	2 786	2 935	3 694	3 047	3 343	
24	დამატებითი ღირებულების გადასახადი	564 438 $	12 710	6 460	6 460	23 699	20 034	15 582	15 582	16 878	16 878	16 878	19 007	19 007	19 007	19 007	19 007	24 825	24 825	33 752	21 766	20 580	33 931	35 749	44 988	37 116	40 713	
	ჯამი	**3 700 205 $**	**83 324 $**	**42 349 $**	**42 349 $**	**155 363 $**	**131 334 $**	**102 149 $**	**102 149 $**	**110 642 $**	**110 642 $**	**110 642 $**	**124 600 $**	**124 600 $**	**124 600 $**	**124 600 $**	**124 600 $**	**162 741 $**	**162 741 $**	**221 261 $**	**142 687 $**	**134 911 $**	**222 434 $**	**234 357 $**	**294 920 $**	**243 317 $**	**266 895 $**	